

## 37.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20, 5/21 i 43/23) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 8. sjednici održanoj dana 9. lipnja 2026. godine, donosi

### ZAKLJUČAK

**o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu (Sl. novine PGŽ broj Sl. novine PGŽ broj 52/24, 40/25 i 1/26)**

### Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

### Članak 2.

Zaključak će se objaviti u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

*KLASA: 363-02/26-01/10*

*URBROJ: 2170-11-01-26-2*

*Novi Vinodolski, 9. lipnja 2026. godine*

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

**Neven Pavelić, v.r.**

## IZVJEŠĆE o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 11/18, 32/20 i 145/24) (u daljnjem tekstu: **Zakon**), na 28. sjednici održanoj dana 9. prosinca 2024. godine donijelo je **Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu** (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 52/24).

Na 3. sjednici održanoj dana 28. listopada 2025. godine Gradsko vijeće je donijelo **I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu** (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 40/25), te konačno na 6. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2025. godine **II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu** (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 1/26) (u daljnjem tekstu: **Program**).

Ukupna sredstva utrošena u izvršenje Programa za 2025. godinu iznose 1.794.078,82 EUR, što je 105,9% planiranih sredstava od 1.694.200,00 EUR.

U nastavku se daje tablični prikaz financijskih pokazatelja izvršenja Programa po klasifikaciji određenoj člankom 68. Zakona i to za svaku njegovu pojedinačnu stavku, uz tekstualno pojašnjenje, te obrazloženje značajnijih odstupanja u izvršenju između planiranog i izvršenog.

### A. REALIZIRAN PRIHOD

Vrsta prihoda	Planirano	Ostvareno	Indeks Ost./Pl.
Komunalni doprinos	560.000,00	612.742,34	109,4%
Šumski doprinos	480.000,00	480.286,25	100,1%
Vodni doprinos	1.000,00	749,01	74,9%
Naknada za uređenje voda	40.000,00	31.387,37	78,5%
Naknada za pravo puta od TK operatera	39.000,00	38.701,13	99,2%
Ostali proračunski prihodi	486.600,00	542.745,39	111,5%
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru	1.000,00	903,82	90,4%
Sufinanciranje MRRFEU za razvoj brdsko-planinskih područja za asfaltiranje dijela ceste u naselju Bater-Jurčići	30.000,00	30.000,00	100,0%
Sufinanciranje MUP-a za pametne pješačke prijelaze	36.600,00	36.563,51	99,9%
Sufinanciranje PGŽ-a za uređenje dijela Korza hrvatskih branitelja	20.000,00	20.000,00	100,0%
<b>SVEUKUPNO PRIHOD:</b>	<b>1.694.200,00</b>	<b>1.794.078,82</b>	<b>105,9%</b>

**B. REALIZIRAN RASHOD**

Opis troška	Planirano	Ostvareno	Indeks Ost./Pl.
<b>A. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja</b>			
<b>A.1. Nerazvrstane ceste</b>			
Izvedbeni projekt izgradnje kružnog raskrižja D8-Riječka ulica	9.900,00	9.875,00	99,7%
Idejni projekt spojne ceste D8-Ulica sv. Lucije u Novom Vinodolskom	6.000,00	6.000,00	100,0%
<b>A.3. Javna rasvjeta</b>			
Proširenje javne rasvjete na području Grada	82.400,00	82.375,00	100,0%
<b>A.4. Oborinska odvodnja</b>			
Sufinanciranje izgradnje oborinske odvodnje dijela Ulice sv. Lucija (VIO ŽCV d.o.o.)	3.200,00	3.199,20	100,0%
<b>SVEUKUPNO A:</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.449,20</b>	<b>99,9%</b>
<b>B. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja</b>			
<b>B.1. Javne površine</b>			
Uređenje dječjeg igrališta u Povilama	80.500,00	80.554,81	100,1%
Uređenje dječjeg igrališta Grabrova	68.100,00	68.069,98	100,0%
Uvođenje centralnog upravljanja sustava navodnjavanja	95.500,00	96.321,43	100,9%
Postava zaštitne ograde dijela šetnice u Smokvici	18.200,00	18.225,00	100,1%
<b>B.2. Nerazvrstane ceste</b>			
Uspostava pametnih pješačkih prijelaza na D8 u Novom Vinodolskom i Povilama	52.200,00	52.233,58	100,1%
Ugradnja sustava podiznog stupića (pilomata) u Ulici Lokvica	8.400,00	8.426,25	100,3%
<b>B.3. Groblja</b>			
Projektna dokumentacija proširenja groblja u Klenovici	12.500,00	12.500,00	100,0%
Projektna dokumentacija proširenja groblja u Ledenicama	12.500,00	12.500,00	100,0%
<b>SVEUKUPNO B:</b>	<b>347.900,00</b>	<b>348.831,05</b>	<b>100,3%</b>
<b>C. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije</b>			
<b>C.1. Javne površine</b>			
Sanacija javnog bunara u naselju Ruševo (ugovor iz 2024. g.)	25.200,00	25.217,93	100,1%
<b>C.2. Nerazvrstane ceste</b>			
Asfaltiranje dijela ceste u naselju Bater-Jurčići	62.900,00	62.845,40	99,9%
Asfaltiranje dijela ceste prema Porto Teplu	80.000,00	79.987,50	100,0%
Sanacija dijela Ulice Jamice u Novom Vinodolskom	51.300,00	51.320,64	100,0%
Uređenje spojne ceste Dugno-Marijana Butkovića u Povilama	57.400,00	57.416,25	100,0%

Uređenje dijela Korza Hrvatskih branitelja (ugovor iz 2024. g.)	263.000,00	262.835,65	99,9%
Asfaltiranje dijela cesta u naselju Ledenice	80.000,00	82.288,35	102,9%
Asfaltiranje dijela Ulice Bahalin u Novom Vinodolskom	40.000,00	82.332,74	205,8%
Asfaltiranje ceste prema naselju Poljica	70.000,00	74.420,00	106,3%
Sanacija dijela nerazvrstane ceste u Donjem Zagonu	30.000,00	29.936,04	99,8%
<b>C.3. Javna rasvjeta</b>			
Rekonstrukcija javne rasvjete dijela Korza hrvatskih branitelja	51.900,00	51.873,38	99,9%
Projekt rekonstrukcije sustava javne rasvjete (II. faza)	12.500,00	12.475,00	99,8%
Izrada plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i rekonstrukcije javne rasvjete	17.200,00	17.175,00	99,9%
<b>C.4. Oborinska odvodnja</b>			
Rekonstrukcija sustava oborinske odvodnje dijela naselja Kalvarija	80.000,00	81.520,78	101,9%
Izmjena i dopuna projektne dokumentacije uređenja gornjeg toka bujice Ledenički rov u naselju Breze	2.300,00	2.250,00	97,8%
Projektna dokumentacija uređenja dijela bujice Ledenički rov u naselju Pleteno	7.400,00	7.375,00	99,7%
Projektna dokumentacija rekonstrukcije oborinske odvodnje predjela Podbaran u Novom Vinodolskom	6.100,00	6.250,00	102,5%
<b>SVEUKUPNO C:</b>	<b>937.200,00</b>	<b>987.519,66</b>	<b>105,4%</b>
<b>D. Troškovi pripreme gradnje i ostali troškovi građenja komunalne infrastrukture</b>			
Prometni elaborati	2.400,00	2.412,50	100,5%
Otkup zemljišta za gradnju komunalne infrastrukture	158.000,00	199.437,96	126,2%
Troškovi vještačenja u postupcima potpunog izvlaštenja	48.000,00	49.281,70	102,7%
Trošak ovlaštenog nadzora	14.100,00	14.143,44	100,3%
Trošak Koordinatora ZNR tijekom građenja	3.500,00	3.500,00	100,0%
Geodetske usluge	28.000,00	33.156,25	118,4%
Snimak postojećeg sustava oborinske odvodnje na području grada	15.000,00	15.750,00	105,0%
Ostali troškovi komunalne infrastrukture (priklučci, suglasnosti, sitne intervencije)	38.600,00	38.597,06	100,0%
<b>SVEUKUPNO D:</b>	<b>307.600,00</b>	<b>356.278,91</b>	<b>115,8%</b>
<b>SVEUKUPNO RASHOD (A+B+C+D):</b>	<b>1.694.200,00</b>	<b>1.794.078,82</b>	<b>105,9%</b>

### Obrazloženje značajnijih odstupanja realiziranih rashoda u odnosu na planirane

#### 1. Asfaltiranje dijela Ulice Bahalin u Novom Vinodolskom (planirano 40.000,00 EUR, utrošeno 82.332,74 EUR)

Asfaltiranje dijela Ulice Bahalin bilo je planirano u manjem iznosu od realiziranog jer je prilikom izrade troškovnika za postupak jednostavne nabave za odabir izvođača došlo do matematičke pogreške u predviđenim količinama asfalta.

## **2. Otkup zemljišta za gradnju komunalne infrastrukture (planirano 158.000,00 EUR, utrošeno 199.437,96 EUR)**

U vrijeme izrade II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 1/26) tijekom prosinca 2025. godine, planirani iznos troška za otkup zemljišta za 2025. godinu u iznosu od 158.000,00 EUR zasnivao se na do tada sklopljenim i financijski proknjiženim kupoprodajnim ugovorima, uz pretpostavku da se do kraja godine više neće sklapati novi kupoprodajni ugovori.

Međutim, krajem godine su gradu bili dostavljeni procjembeni elaborati iz postupka osiguranja dokaza za provedbu obuhvatom obimnog projekta spojne ceste Ulica Bahalin - Ulica Antona Mažuranića.

Dio stranaka u tom postupku prihvatio je ponuđene iznose iz tih procjembenih elaborata te su za iste sklopljeni i proknjiženi kupoprodajni ugovori, što je dovelo do povećanja realizacije ove programske stavke (26,2% više od planiranog).

KLASA: 363-02/26-01/10

URBROJ: 2170-11-01-26-3

Novi Vinodolski, 9. lipnja 2026. godine

**GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI**

**Predsjednik**

**Neven Pavelić, v.r.**