

1/3.5	Održavanje travnjaka nogometnog igrališta	268.500,00	242.050,63	90
1/3.6	Održavanje klupa i košarica za otpatke	516.900,00	516.882,00	100
1/3.7	Održavanje javnih satova i meteorološke stanice	45.000,00	44.101,58	98
1/3.8	Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva	340.100,00	304.280,61	89
1/3.8.1	- Fontane	182.500,00	157.709,12	86
1/3.8.2	- Kipovi	11.600,00	0,00	0
1/3.8.3	- Javni izljevi	146.000,00	146.571,49	100
1/3.9	Održavanje javnih WC-a	409.500,00	397.469,73	97
1/3.10	Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta	122.500,00	106.273,84	87
1/3.11	Održavanje dječjih igrališta	124.500,00	124.271,67	100
U k u p n o 1/3:		7.270.500,00	7.178.742,98	99
1/4	Održavanje nerazvrstanih cesta			
1/4.1	Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva	1.845.100,00	1.844.953,33	100
1/4.2	Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.)	392.000,00	270.308,41	69
1/4.3	Prometna signalizacija (horizontalna, vertikalna, svijetlosna)	460.000,00	362.457,40	79
1/4.4	Zimska služba	172.500,00	149.668,39	87
1/4.5	Održavanje BUS stanica i ugibališta	30.000,00	28.134,10	94
1/4.6	Hitni popravci i intervencije, uspostava privrem. režima prometa	135.000,00	123.918,12	92
U k u p n o 1/4:		3.034.600,00	2.779.439,75	92
1/5	Održavanje groblja i krematorija			
1/5.1	Redovno održavanje i uređenje spomenika	60.000,00	57.785,04	96
1/5.2	Grobne takse za grobove zaslužnih građana Opatije	8.000,00	3.688,33	46
U k u p n o 1/5:		68.000,00	61.473,37	90
1/6	Javna rasvijeta			
1/6.1	Utrošak električne energije	1.091.500,00	1.090.282,12	100
1/6.2	Održavanje JR	400.000,00	398.911,40	100
1/6.3	Dekoracija grada	225.000,00	222.388,57	99
U k u p n o 1/6:		1.716.500,00	1.711.582,09	100
1/7	Održavanje pomorskog dobra			
1/7.1	Održavanje obalnog puta	417.000,00	416.706,93	100
1/7.2	Održavanje kupališta i neuređenih plaža	414.500,00	413.920,00	100
1/7.2.1	Održavanje kupališta sa koncesijom- Ičići, Ika	280.499,99	279.927,39	100
1/7.2.2	Održavanje kupališta bez konces.-Tomaševac, Triglav, Lipovica, Črnikovica	77.500,00	77.493,15	100
1/7.2.3	Održavanje nerazvrstanih plaža	56.500,00	56.499,46	100
1/7.3	Javna rasvijeta na obalnom putu (el. energija i održavanje)	158.500,00	137.590,38	87
1/7.4	Ekološki program i akcije na pomorskom dobru	41.500,00	18.563,09	45
U k u p n o 1/7:		1.031.500,00	986.780,40	96
1/8	Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora			
1/8.1	Mjesni odbori	750.000,00	750.000,00	100
U k u p n o 1/8:		750.000,00	750.000,00	100
1/9	Hitne intervencije i ostale obveze			
1/9.1	Hitne intervencije	452.000,00	419.170,48	93
U k u p n o 1/9:		452.000,00	419.170,48	93
UKUPNO RADOVI OD 1/1-1/9		17.063.400,00	16.567.396,98	97

14.

Temeljem stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2008. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu usvojen je na sjednici Gradskog

vijeća 24. studenog 2006. godine, sa izmjenama i dopunama usvojenim 29. ožujka 2007., 26. srpnja 2007. i 29. studenog 2007. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 46/06, 15/07, 31/07 i 49/07) te Odluke o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama donijete na temelju članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2007. godinu.

II. Prihodi i izvješće o izvedenim radovima po svim stavkama programa iskazani su u priloženoj tabeli 1.

III. U odnosu na prihode iskazane u tabeli 1. daje se slijedeće obrazloženje:

1. Komunalni doprinos ostvaren je sa 96,2% odnosno za 3,8% ili 355.096,00 kn manje od plana, prvenstveno iz razloga što je smanjen broj zahtjeva za obračunom komunalnog doprinosa u odnosu očekivano uzimajući u obzir broj izdanih lokacijskih dozvola prije stupanja na snagu Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Opatije.

Upravo iz činjenice da je postupak donošenja UPU-a Opatija i Ičići u tijeku, u razdoblju 2007. godine nije bilo većih investicija (osim garaže »Slatina«) koje bi rezultirale obračunom komunalnog doprinosa u značajnijim iznosima.

Očekivanja su da će se tek po donošenju UPU-a Opatija, Ičići te Ika i Oprić biti značajniji zamah investicija koje će rezultirati i porastom prihoda od komunalnog doprinosa.

2. U odnosu na plan, prihodi od namjenskog povećanja cijene vode ostvareni su sa 94,7% odnosno za 253.995,00 kuna manje od planiranog s obzirom da isti ovise o ostvarenim prihodima iz cijene vode.

3. Ostali prihodi ostvareni su neznatno ispod ili iznad planiranih veličina.

4. Ostvareni prihodi u cijelosti su omogućavali realizaciju planiranog programa.

IV. U odnosu na rashode iskazane u tabeli 1. daje se sljedeće obrazloženje:

1. Planirani rashodi u iznosu od 35.951.930,00 kuna su realizirani sa 72,4%, odnosno za 9.908.650,00 kuna manje od plana s time što se u 2007. godinu prenosi obveza za planirane ili započete radove čiji se završetak očekuje u idućoj godini, u iznosu od 7.427.501,87 kuna.

Ostatak manje ostvarenih rashoda predstavljaju uštede po pojedinim stavkama (manje cijene koštanja ili nerealizacija pojedinih projekata) koji se također prenose u 2008. godinu.

Uspoređujući ostvarenje Programa za 2007. godinu u odnosu na ostvarenje Programa za 2006. godinu razvidno je da je isto bolje za 8%.

2. Najvažnija investicija Grada Opatije u prethodnoj godini je nastavak izgradnje objekata i uređaja sanitarne kanalizacije, a koja se realizira po Projektu zaštite od onečišćenja mora, Podprojekt Opatija - Lovran - Matulji kao i radove na rekonstrukciji vodovoda i oborinske kanalizacije koji se obavljaju uz Projekt.

U 2007. godini radovi na projektima u okviru pojedinih potprograma realizirani su kako slijedi:

2.1) ODVODNJA OBORINSKIH VODA: realiziran je planirani obim radova na izgradnji oborinske kanalizacije u parku Bulgaria, kao i na izgradnji oborinske kanalizacije na nerazvrstanim cestama, dok je projekt Oborinske kanalizacije uz izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere realiziran u 62,4% planiranih vrijednosti.

Za nerealizirani odnosno započeta, a nedovršene ili nezaračunate radove sredstva se prenose u 2008. godinu.

2.2) ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (sanitarna kanalizacija): realizirana je u dijelu doznaka Proračunskom fondu sa 95%, a ostvarenje ovisi o prikupljenim sredstvima od cijene vode.

Radovi na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže kao i na razdvajanju sanitarne i oborinske kanalizacije realizirani su sa 81,8% s time da će preostali ugovoreni radovi izvesti u 2008. godini za što je potrebno prenijeti nerealizirana sredstva.

Planirani iznos za sufinanciranje Izrade projekta CS Ika nije realiziran iz razloga što do kraja 2007. godine nije bilo dovršeno idejno rješenje za projekt.

2.3) IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA: radovi na rekonstrukciji vodovoda koji se obavljaju uz izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere ostvareni su sa 74,9% s obzirom da za dio izvršenih radova nisu zaprimljeni računi, a isti ovise i o samoj dinamici radova na Projektu; sufinanciranje radova na izgradnji projektne dokumentacije vodoopskrbe Poljana realizirano je sa 22,1% s obzirom na zaračunate vrijednosti te se ostatak radova odnosno realizacija očekuje u 2008. godini.

2.4) IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA: Projekt izgradnja kraka ulice A. Dminaka - izlaz prema hotelu Ičići dovršen je, a razlika do planiranih vrijednosti radova odnosi se na neplaćeni iznos izvoditelju radova do otklanjanja određenih nedostataka uočenih kod primopredaje objekta; gotovo u cijelosti su izvedeni radovi na izradi gornjeg stroja na nerazvrstanim cestama, a dio koji nije realiziran je izrada gornjeg stroja u Ulici I.B. Mažuranića (nije postignut sporazum sa vlasnicima zemljišta) te B.Želea (zbog planiranih radova na san.kanalizaciji), te većina radova na potpornim zidovima na nerazvrstanim cestama (radi kasnog dobivanja građevinske dozvole radovi na sanaciji dijela potpornog zida ulice Črnkovića radovi su započeli krajem 2007. godine), planirani radovi iz grupe Ostali radovi na nerazvrstanim cestama realizirani su gotovo u cijelosti dok se ostatak sredstava prenosi u 2008. godinu.

2.5) IZGRADNJA JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA: izvedeni su svi planirani radovi iz grupe kultiviranja novih zelenih površina i rekonstrukcije postojećih, te planirani radovi iz grupe dogradnja i rekonstrukcija mreže za navodnjavanje. Nadalje je realizirani su radovi na rekonstrukciji javnih WC-a na Slatini kao i svi planirani radovi na uređenju dječjih igrališta od kojih posebno ističemo uređenje Skate parka na Tošini.

2.6) IZGRADNJA JAVNE RASVJETE: gotovo u cijelosti su izvedeni planirani radovi na proširenju javne rasvjete u prigradskim mjestima i u priobalnim mjestima. U cijelosti dovršena planirana izrada projektne dokumentacije javne rasvjete

2.7) IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA NA POMORSKOM DOBRU: u cijelosti su izvedeni planirani radovi na postavi ograde obalnog puta od Ike do Ičića, sanacija svoda volti u Iki, hitne intervencije na obalnom putu. U potpunosti su realizirani radovi na rekonstrukciji pasarele u Voloskom kroz sufinanciranje iznosa Lučkoj upravi kao i plaži Lipovica uz sufinanciranje od strane Mjesnog odbora Belveder.

Radovi na sanaciji obalnog zida u Voloskom kao i ispod Hotelijerskog fakulteta također su u cijelosti izvršeni dok nije realiziran planirani iznos za uređenje okoliša CS Ika budući da nije započeta izgradnja CS.

2.8) FINANCIRANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI:

Realizirani su projekti Izrade GIS-a nerazvrstanih cesta, izrade studije sustava Javnog prijevoza kao i plaćanje iznosa naknade Općini Matulji vezan uz odlagalište otpada Osojnica.

Nije realizirano Sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Osojnica iz razloga što nije ishođena građevinska dozvola za projekt sanacije pa se ostatak sredstava prenosi u iduću godinu kao i projekt izrade rasvjete na nogometnom igralištu, koji je ostvaren u dijelu dok se ostatak radova očekuje dovršiti u 2008. godini.

2.9) KOMUNALNO UREĐENJE UZ REKONSTRUKCIJU HOTELA (Miramar, Paris): U 2007. godinu realizirani su planirani iznos na ime komunalnog uređenja uz rekonstrukciju hotela Miramare kroz priznavanje ulaganja dok iznos planiran za komunalno uređenje vezan uz rekonstrukciju hotela Paris nije ostvaren iz razloga što nije započeta rekonstrukcija hotela.

manje ostvarene prihode od komunalnog doprinosa i prihoda iz cijene vode, u iznosu od 9.286.509,00 kuna.

Klasa: 363-01/06-01/115

Ur. broj: 2156/01-01-08-7

Opatija, 27. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v. r.

V. U 2008. godinu prenose se sredstva dijelom za radove započete ili planirane u prethodnoj godini, a dijelom kroz višak iz manje ostvarenih rashoda, uzimajući u obzir

Tabela 1

OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2007. GOD.

a) Izvori sredstava:

Izvori sredstava:		Plan 2007.	Ostvarenje	Index 4/3
1	2	3	4	5
1	Komunalni doprinos	10.209.092,00	9.853.996,00	96,5
2	Više ostvareni komunalni doprinos u prethodnoj godini u odnosu na plan	0,00	0,00	-
3	Prijenos sredstava za radove započete u prethodnoj godini	9.180.320,00	9.180.320,00	100,0
4	Sredstva proračuna	8.125.538,00	8.125.538,00	100,0
5	Sredstva naknade za priključenje	100.000,00	86.950,00	87,0
6	Poseban račun od namjenskog povećanja cijene	5.050.000,00	4.796.005,00	95,0
7	Spomenička renta	0,00	0,00	-
8	Sredstva od prodaje stanova	0,00	0,00	-
9	Dotacija PGŽ za radove na pomorskom dobru	70.000,00	70.000,00	100,0
10	Dotacija Min.branitelja, obitelji i generacijske solidarnosti	0,00	0,00	-
11	Višak iz 2006 (manje ostvareni rashodi)	3.126.980,00	3.126.980,00	100,0
12	Sredstva MO	90.000,00	90.000,00	100,0
UKUPNI PRIHODI		35.951.930,00	35.329.789,00	98,3

b) Namjena sredstava

Projekt	OPIS PROGRAMA - POTPROGRAMA - PROJEKATA	Plan 2007.	Ostvarenje	Index 4/3
1	2	3	4	5
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2007. GODINU		35.951.930,00	26.043.280,00	72,4
I	Odvodnja oborinskih voda	5.723.078,00	3.733.423,97	65,2
1	Izgradnja oborinske kanal. na nerazvrst. cestama	237.652,00	237.652,26	100,0
	1 - planirano 2007 izgradnja obor. kan. uz nerazvrstane ceste 200 m	100.000,00	100.000,00	100,0
	2 - prijenos iz prethodne godine	137.652,00	137.652,26	100,0
2	Oborinska kanalizacija uz projekt izgradnje sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa po Projektu zaštite od onečišćenja mora	5.295.426,00	3.305.771,71	62,4
	1 - radovi planirani u tekućoj godini	2.460.000,00	2.460.000,00	100,0
	2 - prijenos iz prethodne godine	2.835.426,00	845.771,71	29,8
3	Izgradnja dijela oborinske kanalizacije u parku Bulgarija, m1 190	190.000,00	190.000,00	100,0
II	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda (sanit.kanaliz.)	8.178.647,00	7.191.502,25	87,9
1	Sanit.kanalizacija po Projektu zaštite od onečišćenja mora - Hrvatske vode - Jadranski projekt	5.050.000,00	4.796.005,14	95,0
2	Izrada priključaka na sanitarnu kanalizaciju - izgradnja sekund.kanaliz. Liburnijske rivijere, dio van Projekta	2.928.647,00	2.395.497,11	81,8
	1 (priključci)	100.000,00	0,00	0,0
	2 - radovi preneseni iz 2006 g.	1.570.496,00	1.852.552,88	118,0
	3 - radovi preneseni iz 2005 g.	1.258.151,00	542.944,23	43,2
3	Izrada projekta CS Ika - ukopana varijanta	200.000,00	0,00	0,0

III	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	4.275.233,00	2.843.720,33	66,5
1	Rekonstrukcija vodoovoda uz izgradnju sanit.kanaliz. po Projektu zaštite od onečišćenja mora	3.595.233,00	2.693.720,33	74,9
	- planirano u tekućoj godini	738.630,00	0,00	0,0
	- proširenje izgradnje vodoopskrbe	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
	- preneseni radovi iz prethodne godine	856.603,00	693.720,33	81,0
2	Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe područja Poljane	680.000,00	150.000,00	22,1
IV	Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i puteva	10.853.192,00	6.934.440,06	63,9
1	Dionica ceste Šet. Carmen Sylve od N. ceste do iznad LIR-a, 500 m (dok.imv.pr.dio izgr)	2.302.991,00	0,00	0,0
	- planirano u tekućoj godini	0,00	0,00	-
	- prenesena sredstva iz prethodne godine	416.083,00	0,00	0,0
	- prenesena sredstva iz proračuna	1.886.908,00	0,00	0,0
2	Izgradnja kraka ulice A.Dminaka, izlaz prema hot. Ičići, 360 m (dio od 7.300.000)	5.000.000,00	4.081.447,07	81,6
	- radovi planirani u tekućoj godini	4.234.892,00	3.316.339,07	78,3
	- prenos iz prethodne godine	765.108,00	765.108,00	100,0
3	Radovi na uređenju Liburnijske ulice uz oborinsku kanalizaciju od granice Lovrana do granice naselja Ičići, 1000 m), investitor Komunalac	900.000,00	656.345,35	72,9
4	Izrada gornjeg stroja na nerazvrstanim cestama	400.400,00	269.162,28	67,2
1	- Veprinac, asfalt. ceste Zubinići-Falalelići - drugi dio, 270 m ²	32.400,00	50.087,69	154,6
2	- Veprinac, asfalt. ceste groblje-Stari grad, 150 m ²	18.000,00	47.544,86	264,1
3	- Veprinac, asfalt. ceste Vas -lokalno, 150 m ²	18.000,00	17.827,28	99,0
4	- Veprinac, asfalt. ceste Škola-Poljanska cesta, 450 m ²	54.000,00	54.114,56	100,2
5	- Ičić - uređenje ulice Bana Ivana Mažuranića m ² 500	95.000,00	0,00	0,0
	- Dobreć - preasfaltiranje eruptivcem strmog odvojka ceste prema Antićima	45.000,00	38.549,58	85,7
	- Poljane, popravak cestovnih objekata i asfaltiranje ceste u Menderima - m ² 600	96.000,00	61.038,31	63,6
8	- Centar 2 - preasfaltiranje dijela ulice Borisa Želea - m ² 350	42.000,00	0,00	0,0
5	Potporni zidovi na nerazvrstanim cestama	533.900,00	392.282,58	73,5
1	- Volosko, sanacija dijela potp zida Črnikovica i izrada nogostupa	370.000,00	228.419,40	61,7
	- Volosko, sanacija potpornog zida uz ulicu Brajdice, ispod zgr. A. Štanger 41	163.900,00	163.863,18	100,0
6	Ostali radovi na nerazvrstanim cestama	1.325.000,00	1.310.927,43	98,9
1	- Opatija, zamj.dijela zašt.ograde od Preluke do Opat.zavoja (III faza)	175.000,00	174.953,91	100,0
2	- Ičići, zamjena dijela ograde od arm.bet.stupića u Liburnijskoj ul. Ičići	80.000,00	78.696,21	98,4
3	- Vasanska, Uređenje ulice A.Mihića (otkup dijela zemljišta)	1.000.000,00	987.279,78	98,7
4	- Centar 1 - dovršenje opločenja pločnika od M. Tita uz Ulicu V.C. Emina	70.000,00	69.997,53	100,0
7	Rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom - II dio	200.000,00	182.551,35	91,3
8	Projektna dokumentacija	190.901,00	41.724,00	21,9
1	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta ceste Ika s geodetskim radovima	75.000,00	0,00	0,0
2	Izrada glavnog i izvedbenog projekta ceste Kolavići-Slavići sa geodetskim radovima	50.000,00	0,00	0,0
3	Izrada proj. dok. uređenja nogostupa i ograde na cesti D66 od gran. Lovrana do Ičića	41.901,00	41.724,00	99,6
4	Izrada glavnog i izvedbenog projekta kolnog prilaza u Dobreću	24.000,00	0,00	0,0
V	Izgradnja javnih i zelenih površina	1.508.980,00	1.452.105,67	96,2
1	Kultiviranje novih zelenih površina i rekonstr.postojećih:	989.980,00	954.779,32	96,4
1	Sanacija i fitopatološki pregled stabala (crnika, cedar, hrast, kesten)	85.400,00	85.400,00	100,0
2	postava rubnjaka od obrađenog kamena u parku Margerita	43.920,00	43.920,00	100,0
3	postava rubnjaka od obrađenog kamena u parku Angiolina	43.920,00	43.919,51	100,0
4	Rekonstrukcije parkovnih staza-park Margerita	18.200,00	18.199,75	100,0

5	Rekonstrukcije parkovnih staza-park Angiolina	18.200,00	18.199,75	100,0
6	Uređenje parka Bulgaria - dio radova na uređenju uz akciju TZ Opatije	122.000,00	121.999,98	100,0
7	Rekonstrukcija šet. C. Silve dionica od spoja s Varlenskom cestom do stub. M. Tentora	134.000,00	126.683,25	94,5
8	Uređenje parkovne površine kod crkve Sv. Roka u Voloskom	70.500,00	70.499,99	100,0
9	Uređenje parkovne površine park Nazorova -dio prema Penkali	26.840,00	26.840,00	100,0
10	Park Margerita-rekonstrukcija centralni travnjak	115.000,00	114.577,22	99,6
11	Rekonstrukcije parkovnih staza-prolaz Sud-Lipovica	48.800,00	48.799,99	100,0
12	Park Margerita - ulaz sa stubišta Dr. Vande Ekl	73.200,00	73.200,00	100,0
13	Hortikulturno uređenje površina kod crpnih stanica Lipovica, Marušinac i Vrutki	45.000,00	44.996,86	100,0
14	Dobava i postava informativnih tabli u parkovima	30.000,00	30.000,00	100,0
15	Uređenje parkovne površine između obalnog puta i zgrade Keršovani 2600 m ²	100.000,00	73.843,02	73,8
16	Uređenje travnjaka nogometnog igrališta	15.000,00	13.700,00	91,3
2	Dogradnje i mreže za navodnjavanje:	95.000,00	94.880,12	99,9
1	Park Angiolina površina kod Paviljona	30.000,00	29.880,14	99,6
2	Park Angiolina površina iza Amalijske	65.000,00	64.999,98	100,0
3	Rekonstrukcija javnih WC-a na Slatini	197.000,00	196.662,03	99,8
4	Izmjena ulaza sa strane parka Angiolina u ljetnu pozornicu	10.000,00	9.999,12	100,0
5	Dječja igrališta	185.000,00	184.927,08	100,0
1	Dopuna sprava na dječjim igralištima, te dobava platoa za scater	160.000,00	159.999,12	100,0
2	Uređenje dječjeg igrališta kod OŠ Dobroč	25.000,00	24.927,96	99,7
6	Proširenje boćališta Opatija za 2 joga sa izradom projekta	32.000,00	10.858,00	33,9
VI	Izgradnja javne rasvjete	452.800,00	422.690,02	93,4
1	Proširenje javne rasvjete u prigradskim mjestima	224.600,00	195.806,65	87,2
1	- Dobroč, proširenje JR 4 rasvj. mjesta	48.800,00	36.807,96	75,4
2	- Veprinac, interpolacija 10 rasvj.mjesta	124.000,00	96.225,98	77,6
3	- Pobri, proširenje JR na postojećim stupovima	20.000,00	38.812,95	194,1
4	- Pobri, proširenje JR - 4 rasvjetna mjesta	48.800,00	23.959,76	49,1
2	Proširenje javne rasvjete u priobalnim mjestima	101.200,00	100.548,74	99,4
1	- Volosko, interpolacija 2 rasvj.mjesta	24.400,00	26.120,20	107,1
2	- Vasanska, zamjena jednog stupa JR i interpolacija 1 rasvj.mjesta	22.200,00	18.901,46	85,1
3	- Ika, interpolacija 2 rasvj.mjesta	24.400,00	25.674,90	105,2
4	- Opatija, Centar 1, interpolacija 2 rasvj.mjesta	12.200,00	14.665,62	120,2
5	- Opatija, Tošina, interpolacija 2 rasvj.tjela	15.000,00	15.186,56	101,2
3	Zaštita betonskih postamenata JR na obalnom putu	18.000,00	17.998,63	100,0
4	Izrada projektne dokumentacije JR	109.000,00	108.336,00	99,4
1	- projekt javna rasvjeta parka Margerita	38.000,00	37.820,00	99,5
2	- projekat JR Preluk-Volosko	27.000,00	26.230,00	97,1
3	- projekt JR - proširenja postojeće JR u priobalnim i prigradskim mjestima	30.000,00	44.286,00	147,6
VII	Izgradnja objekata i uređaja na pomorskom dobru	2.200.000,00	1.902.254,00	86,5
1	Ograda obalnog puta od Ike u smjeru ville Florida, 130 m	240.000,00	239.982,54	100,0
2	Rekonstr.ograde obalnog puta - pojačano	50.000,00	49.496,07	99,0
3	Hitne intervencije na obalnom putu i pomorskom dobru uz pripremu turist.sezone	200.000,00	199.661,22	99,8
4	Sufinanciranje radova rekonstrukcija pasarele kupališta u Voloskom (34 m)-sufinanciranje lučkoj upravi	814.400,00	814.339,00	100,0
5	Sufinanciranje akcije MO Belvedere na dohrana šljunkom i popravak plaže Lipovica - 125 m ³	180.000,00	177.144,00	98,4
6	Sufinanciranje radova uz investiciju lučke uprave na sanaciji obalnog zida plivališta u Voloskom	150.000,00	150.000,00	100,0
7	Sanacija obalnog zida kupališta ispod hotelijerskog fakulteta u Iki	110.600,00	105.079,15	95,0
8	Postava ograde na potpornom zidu iznad obalne šetnice uz okućnicu Keršovani	50.000,00	46.812,86	93,6
9	Sanacija svoda volti u Iki -radovi	120.000,00	119.739,16	99,8
10	Uređenje okoliša CS Ika	285.000,00	0,00	0,0
VIII	Izgradnja groblja	0,00	0,00	-
IX	Financiranje ostalih komunalnih djelatnosti	1.310.000,00	613.281,40	46,8
1	Ekološka naknada odlagališta kom.otpada Osojnica	255.000,00	237.826,80	93,3
2	Sufinanciranje programa sanacije odlagališta kom.otpada Osojnica	420.000,00	0,00	0,0