

14.

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2011. godine usvojilo je

II. OSTVARENJE PLANIRANIH PRIHODA

Planirani prihodi za realizaciju Programa ostvareni su kako slijedi:

IZVORI SREDSTAVA	Program	Ostvarenje	Razlika (3-2)	Ind. 3/2
1	2	3	4	5
Komunalni doprinos	4.448.000	4.877.214	429.214	109,65
Cijena putne karte	790.000	697.319	-92.681	88,27
Pomoći drž. proračuna, PGŽ i fondova	0	0	0	0
Prihodi od koncesija	1.800.000	1.663.454	-136.546	92,41
Višak kom.doprinosu 2009	2.788.510	2.788.510	0	100,00
Prihodi ostalih prihoda 2009	5.272.100	5.272.100	0	100,00
UKUPNO PRIHODI	15.098.610	15.298.597	199.987	101,32

Ukupni prihodi za izgradnju komunalne infrastrukture ostvareni su sa 1,32% više od planiranih, pri čemu je za 9,65% više ostvaren komunalni doprinos, dok namjensko povećanje cijene putne karte za financiranje nabavljenih autobusa Autotroleja bilježi podbačaj od 11,73% što ukazuje na smanjeni broj putnika i prihoda od prodaje autobusnih karata (u 2009. g. je ostvaren prihod od 750.000 kuna). Također je manje ostvaren prihod od koncesija za 7,59% i to radi činjenice da za 2010. godinu »Rivijera« d.d. nije platila naknade za koncesijska odobrenja već je na ista uložila žalbe koja je tek u veljači 2010. godine riješena na način da je odbijena. Naplata dugovanih iznosa uslijediti će u 2011. godini.

III. OSTVARENJE PLANIRANIH RASHODA

Izvješće o izvedenim radovima po pojedinačnim stavkama Programa iskazani su u Tabeli 1. koja je sastavni dio ovog Izvješća.

1. Planirani Program u iznosu od 15.098.610 kuna realiziran je u iznosu od 6.527.057 kuna, ili sa 43,23% u odnosu na planirana sredstva.

Nerealizirani dio Programa u ukupnom iznosu od 8.571.553 kuna odnosi se na:

a) izgradnju dionice Šetališta Carmen Sylve prema naselju Zora (500 m) za koju je u 2010. godini dobivena potvrda glavnog projekta tek pred kraj godine (zbog teškoća u provedbi parcelacijskog elaborata ceste i postupka izvlaštenja), te je tek krajem godine raspisano i nadmetanje za izvođenje radova i s radovima se planira započeti u ožujku 2011. godine. (6.469.308 kuna ili 75,47% nerealiziranog dijela Programa)

b) ugovoreni radovi koji nisu završeni do konca 2010. godine i za koje će plaćanja uslijediti u 2011. godini (sveukupno 1.429.108 kuna ili 16,67% nerealiziranog dijela programa, od čega su pojedinačno najveće stavke rekonstruk-

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređajan
komunalne infrastrukture za 2010. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća vijeća 8. prosinca 2009. godine, a izmjene i dopune usvojene na sjednicama 30. ožujka 2010. godine, 20. srpnja 2010. godine i 8. prosinca 2010. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/09, 12/10, 31/10 i 48/10).

cija ul. J. Rakovca sa 552.099 kuna, modernizacija i zamjena meteopostaje 290.252, te na raznoj projektnoj dokumentaciji 328.475 kuna, sufinanciranje radova ŽUC-a na rekonstrukciji ul. I.M. Ronjgova sa 100.000 kuna, sanacija potpornog zida u ul. J. Dobrile sa 89.264 kuna, plan gospodarenja otpadom 34.440 kuna, proširenje javne rasvjete 24.997 kuna, dok se ostalo odnosi na razne projekte).

c) radove koji su realizirani ili su u tijeku, međutim u postupcima javne nabave su postignute cijene niže od planiranih (552.078 kuna ili 6,40% nerealiziranog dijela programa, od čega su pojedinačno najveće stavke: oborinska kanalizacija uz projekt sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa sa 293.856 kuna, rekonstrukcija nogostupa od Preluke do Opatijskog zavoja sa 72.014 kuna, izgradnja prilazne ceste u Dobreću sa 47.804 kuna, projekt drenaznog kanala u Liburnijskoj ulici u Ičićima sa 33.340 kuna, sanacija potpornog zida u ul. I. Dobrile 36.609 kuna i dr.),

d) manje ostvareni namjenski prihodi od naknade za razvoj za nabavu autobusa (92.680 kuna ili 1,08%),

e) radi zastoja radova na izgradnji garaže Slatina, nismo pristupili izradi projekta zatvaranja parkirališnih mjesta od Slatine do h. Imperial (28.300 kuna).

Investicije koje su u tijeku kao i investicije koje nisu započele i čiji se početak očekuje u idućoj godini prenijeti će se u 2011. godinu kroz izmjene Programa.

2. REALIZACIJA PO PROGRAMIMA

2.1) ODVOĐNJA OBORINSKIH VODA: Potprogram je realiziran sa 68,08% od čega je projekt oborinske kanalizacije uz izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere realiziran sa 68,74%, a izrada projektne dokumentacije za drenazni kanal u Liburnijskoj ulici stajala je 33.340 kuna manje od planiranih, odnosno utrošeno je 60,78% planiranih sredstava.

2.2) IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA:

Od planiranih radova u cijelosti je realizirano

- izgradnja prilazne ceste u Dobreću
- rekonstrukcija nogostupa od Preluke do Opatijskog zavoja, te sufinanciranje radova na rekonstrukciji ulice I.M.Ronjgova od Preluka do spoja sa ulicom dr. Ivana Pošćića

- sanacija potpornog zida u ulici J. Dobrile.

U studenom 2010. godine započela je rekonstrukcija ulice J. Rakovca koja je trebala završiti do konca siječnja 2011. godine, no zbog dugotrajnih kiša tijekom radova i problema sa izmicanjem zaštitnih ograda na gradilištu garaže Slatina, ti radovi će se otegnuti do polovice ožujka 2011. godine.

Izgradnja dionice Šetalište Carmen Sylve započeti će u ožujku 2011. godine.

U 2010. godini je ugovorena i izgradnja brojne projektne dokumentacije (ukupno 643.940 kuna), od čega je dio realiziran u cijelosti (projekt sanacije potpornog zida u ul. J. Dobrile, projekt sanacije potpornog zida u ul. N. Tesle, projekt uređenja Mandrača i trga Volosko, projekt automatskog WC-a Zert, projekt stubišta Bila-Kosovo) dok je dio realiziran u dijelu koji se odnosi na izradu idejnih projekata a rad na glavnom i izvedbenim projektima biti će nastavljen nakon što Grad ishodi lokacijske dozvole za što se prenose sredstva u narednu godinu (projekt ceste Tumpići-Guštići, dionice treće ceste: rotor-Matuljska cesta, POS-Vaga-naselje Kosovo, Matuljska cesta - Kovačevo (POS), stambena ulica Kosovo-treća cesta, projekt ceste M. Oertela-N.cesta, projekt rekonstrukcije ulice Palmi).

Radi zastoja radova na izgradnji garaže Slatina, nismo pristupili izradi projekta zatvaranja parkirališnih mjesta od Slatine do h. Imperial (28.300 kuna).

2.3) IZGRADNJA JAVNE RASVJETE: Planirani radovi na izradi projekata proširenja kao i proširenja javne rasvjete u Gradu Opatija su realizirani u cijelosti (Mornarska u Ičićima 2 rasvjetna tijela, ogranak M. Tita odvojak prema kb 33 - 3 rasvjetna tijela, stubište kod M. Tita 13 - plaža Lipovica 5 rasv. tijela, Tošina - bočalište 3 ras. tijela, rasvjetne armature u Iki 5 kom). Neutrošena sredstva prenose se u 2011. g. za početak radova na zamjeni rasvjetnih tijela u naselju Kosovo.

Napravljena je i projektna dokumentacija za prelazak na ekološku rasvjetu (ulica M. Tita - Opatijska noć) te zatraženo sufinanciranje Fonda za energetska učinkovitost i zaštitu okoliša.

2.4) IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA NA POMORSKOM DOBRU: u cijelosti su izvedeni planirani radovi na izgradnji stubišta, postavi javnog WC-a u Iki i u Opatijskoj luci, izradi ograde obalnog puta (Dražica -Zert 318 m², ACY marina-Punta Kolova 106 m).

2.5) IZGRADNJA GROBLJA: planirani projekt proširenja groblja u Veprincu je ugovoren, izrađen je idejni projekt, s time što je po njemu krajem 2010. godine odbijen zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole zbog toga što proširenje iznosi više od 20% površine postojećeg groblja a nadležno tijelo smatra da to mora biti predviđeno i PPUGO.

2.6) FINANCIRANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI:

U cijelosti je realizirano sufinanciranje nabave autobusa »Autotroleja«, a koje se financira iz namjenskog povećanja cijene vozne karte. Manje ostvaren izdatak od planiranoga rezultat je manje prodanih autobusnih karata.

Izrada plana gospodarenja otpadom ugovorena je sa 34.440 kuna , a plan je isporučen 31. 1. 2011.

Ugovorena je zamjena opreme i nadogradnje automatske meteo postaje u Opatiji, no radovi nisu izvršeni zbog tehničkih problema isporučioća opreme, te je utvrđen novi rok 30. 4. 2011. godine.

2.7) PRIZNAVANJE ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Realiziran je ugovor zaključen između Grada Opatije i »Matra« d.o.o. o priznavanju ulaganja u izgradnju stambene ulice. Iako su radovi izvedeni ranijih godina, primopredaja nije bila moguća dok investitor nije ishodio uporabnu dozvolu i dostavio dokumentaciju koja je bila predviđena tim ugovorom.

Klasa: 361-03/11-01/24

Ur. broj: 2156/01-01-11-1

Opatija, 22. ožujka 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

Tabela 1. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFRASTRUKTURE ZA 2010. - IZVJEŠĆE O OSTVARENJU

POZICIJA	KONTO	OPIS	PLAN	OSTVARENJE	Indeks
GLAVNI PROGRAM	N18	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	15.098.610,00	6.527.056,68	43,23
PROGRAM	1801	ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.025.000,00	697.804,11	68,08
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K180102</i>	<i>OBORINSKA KAN.UZ PROJ.SANIT.KANAL.LIB.RIVIJERE I ZALEĐA</i>	<i>940.000,00</i>	<i>646.144,11</i>	<i>68,74</i>
	Korisnik:	KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	940.000,00	646.144,11	68,74
657	4214	Ostali građevinski objekti	940.000,00	646.144,11	68,74
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K180103</i>	<i>IZRADA IDEJ.GL. I IZV.PROJ.DRENAŽNOG KANALA U LIB.ULICI U IČIĆIMA</i>	<i>85.000,00</i>	<i>51.660,00</i>	<i>60,78</i>
657,1	4214	Ostali građevinski objekti	85.000,00	51.660,00	60,78
PROGRAM	1804	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	9.836.940,00	2.095.271,77	21,30
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K180401</i>	<i>DIONICA ŠET.C.SYLVE OD N.CESTE PREMA NAS.ZORA 500 M (DOK.I I.DIO IZGR.)</i>	<i>6.881.000,00</i>	<i>411.691,64</i>	<i>5,98</i>
456	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	6.881.000,00	411.691,64	5,98
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K180403</i>	<i>REKONSTRUKCIJA ULICE J. RAKOVCA</i>	<i>1.242.000,00</i>	<i>689.900,97</i>	<i>55,55</i>
458	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.242.000,00	689.900,97	55,55
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K180404</i>	<i>IZGRADNJA PRILAZNE CESTE U DOBREČU</i>	<i>220.000,00</i>	<i>172.196,21</i>	<i>78,27</i>
459	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	220.000,00	172.196,21	78,27
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K180411</i>	<i>REK.NOGOSTUPA OD GRAN.NA PRELUKU DO OPATIJSKOG ZAVOJA</i>	<i>250.000,00</i>	<i>177.986,31</i>	<i>71,19</i>
856	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	250.000,00	177.986,31	71,19
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K180413</i>	<i>SANACIJA POTP.ZIDA U ULICI J. DOBRILE</i>	<i>500.000,00</i>	<i>374.126,64</i>	<i>74,83</i>
858	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	500.000,00	374.126,64	74,83
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K180415</i>	<i>MO VEPRINAC-IZR.PROJ.PRILAZA CESTI TUMPIĆI-GUŠTIĆI</i>	<i>48.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
829	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	48.300,00	0,00	0,00
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K180416</i>	<i>IZR.PROJ.DOK.TREĆE CESTE NOVI ROTOR-MATULJSKA CESTA</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
830	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K180418</i>	<i>IZR.PROJ.DOK.TREĆE CESTE NAS.POS-C.KOSOVO-VAGA</i>	<i>100.000,00</i>	<i>87.822,00</i>	<i>87,82</i>
832	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	100.000,00	87.822,00	87,82
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K180419</i>	<i>IZR.PROJ.DOK.STUBIŠTA BILLA-KOSOVO</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.808,00</i>	<i>98,40</i>
833	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	12.000,00	11.808,00	98,40

Kapitalni projekt	K180420	IZR.PROJ.REK.DIJELA NOGOSTUPA NA SLATINI (FONTANA-H.MOZART)	28.300,00	0,00	0,00
834	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	28.300,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K180421	IZR.PROJ.REK.UL.I.B.MAŽURANIĆA SA PRIPAD.INFRASTRUKTUROM	35.240,00	0,00	0,00
835	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	35.240,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K180423	IZR.PROJ.SANACIJE POTP.ZIDA U UL. J. DOBRILE	24.000,00	0,00	0,00
837	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	24.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K180424	IZR.IDEJNIH PROJEKATA BUS UGIBALIŠTA NA NOVIM LINIJAMA	27.000,00	0,00	0,00
838	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	27.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K180425	IZR.PROJ.SANACIJE POTP.ZIDA U UL.N.TESLE	9.600,00	0,00	0,00
839	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	9.600,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K180426	IZR.PROJ.OBORINSKE KANAL. ZONE KUK	51.000,00	50.922,00	99,85
840	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	51.000,00	50.922,00	99,85
Kapitalni projekt	K180434	SUFINANCIRANJE RADOVA UZ INVESTICIJU ŽUC-A	100.000,00	0,00	0,00
857,1	3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.inst.i trg.društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K180435	MO VOLOSKO-PROJ.DOKUM. UREĐENJA MANDRAĆA	30.000,00	29.520,00	98,40
833,2	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	30.000,00	29.520,00	98,40
Kapitalni projekt	K180436	IZR.PROJ.DOKUM. STAMB.UL.KOSOVO-TREĆA CESTA	85.000,00	0,00	0,00
833,3	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	85.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K180437	IZR.PROJ.DOKUM.UREĐENJA TRGA U VOLOSKOM	25.000,00	24.600,00	98,40
833,4	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	25.000,00	24.600,00	98,40
Kapitalni projekt	K180438	IZR.IDEJ.GL. / IZV.PROJ. CESTE M.OERTELA-N.CESTA	85.000,00	33.948,00	39,94
833,5	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	85.000,00	33.948,00	39,94
Kapitalni projekt	K180439	IZR.PROJ.DOKUM.REKONS. I PRODUŽ. ULICE PALMI U OPATIJI	20.000,00	0,00	0,00
833,6	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K180454	IZRADA PROJEKTA AUTOMATSKOG WC-a NA ZERTU	10.500,00	10.455,00	99,57
840,2	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	10.500,00	10.455,00	99,57
Kapitalni projekt	K180455	IZRADA PROJEKTA TREĆE CESTE DIONICA MATULJSKA C.-C.KOVAČEVO	23.000,00	20.295,00	88,24
840,1	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	23.000,00	20.295,00	88,24
PROGRAM	1805	IZGRADNJA JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA	470.000,00	469.958,84	99,99
Kapitalni projekt	K180504	UREĐENJE TRGA / IZGRADNJA PARK.KOD GROBLJA U VOLOSKOM	470.000,00	469.958,84	99,99
901	4214	Ostali građevinski objekti	470.000,00	469.958,84	99,99
PROGRAM	1806	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	345.000,00	319.793,85	92,69

Kapitalni projekt	K180605	IZR.PROJ.DOK. J.R.-PROŠ.POSTOJEĆE U PRIOB. I PRIGRAD.MJESTIMA	60.000,00	59.901,00	99,84
469	4214	Ostali građevinski objekti	60.000,00	59.901,00	99,84
Kapitalni projekt	K180607	REK. J.R. U UL.M.TITA-PROJEKT OPATIJSKA NOĆ	85.000,00	84.870,00	99,85
781	4214	Ostali građevinski objekti	85.000,00	84.870,00	99,85
Kapitalni projekt	K180617	PROŠIRENJE J.R. U GRADU OPATIJA	200.000,00	175.022,85	87,51
855	4214	Ostali građevinski objekti	200.000,00	175.022,85	87,51
PROGRAM	1807	IGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA NA POMORSKOM DOBRU	1.309.000,00	1.301.239,21	99,41
Kapitalni projekt	K180704	IZGR.STUBIŠTA, JAVNOG WC, URED.OBAL.PUTA UZ INV.SAN.KANAL.-MOST	248.000,00	245.139,00	98,85
783	4214	Ostali građevinski objekti	248.000,00	245.139,00	98,85
Kapitalni projekt	K180710	OGRADA OBALNOG PUTA NA P. KOLOVI	811.000,00	810.961,21	100,00
784,4	4214	Ostali građevinski objekti	811.000,00	810.961,21	100,00
Kapitalni projekt	K180712	DOBAVA I POSTAVA AUTOMATSKOG WC-a U OPATIJSKOJ LUCI	250.000,00	245.139,00	98,06
783,1	4214	Ostali građevinski objekti	250.000,00	245.139,00	98,06
PROGRAM	1808	IZGRADNJA GROBLJA	17.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K180802	IZRADA IDEJ.GLAVNOG I IZV.PROJ. PROŠ.GROBLJA VEPRINAC	17.000,00	0,00	0,00
785	4214	Ostali građevinski objekti	17.000,00	0,00	0,00
PROGRAM	1809	FINANCIRANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI	1.150.000,00	697.318,90	60,64
Kapitalni projekt	K180905	SUFINANCIRANJE NABAVKE AUTOBUSA UZ NAMJ.POV.CIJENE PUTNE	790.000,00	697.318,90	88,27
663	Korisnik: 3861	AUTOTROLEJ RIJEKA	790.000,00	697.318,90	88,27
		Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	790.000,00	697.318,90	88,27
Kapitalni projekt	K180909	IZRADA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM	60.000,00	0,00	0,00
664,1	4214	Ostali građevinski objekti	60.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K180910	MODER.,ZAMJENA OPR. I NADOGR. AUTOM METEO POSTAJE OPATIJA	300.000,00	0,00	0,00
664,2	4214	Ostali građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00
PROGRAM	1810	PRIZNAVANJE ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	945.670,00	945.670,00	100,00
Kapitalni projekt	K181001	IZGRADNJA STAMBENE ULICE KOD OBJEKTA MATRA	945.670,00	945.670,00	100,00
665	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	945.670,00	945.670,00	100,00