

NAZIV KOMUNALNE DJELATNOSTI/POSLOVA		OPIS I OPSEG POSLOVA	PROCJENJENA VRIJEDNOST
9. OBAVLJANJE HIGIJENIČARSKIH USLUGA			100.000,00 kn
1	HIGIJENIČARSKE USLUGE	Veterinarsko higijeničarska služba - obuhvaća uklanjanje životinjskih lešina sa prometnica i javnih površina pod upravljanjem Općine Matulji, te zbrinjavanje i neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka lualica, kao i pasa i mačaka oduzetih od vlasnika po rješenju i nalogu komunalnog redara Općine Matulji.	100.000,00 kn
10. OSTALO			15.000,00 kn
1	GIS – GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	Sredstva su predviđena za obnovu licenci s ciljem vođenja i upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Matulji	15.000,00 kn
SVEUKUPNO:			6.265.000,00 kn

Članak 3.

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu stupaju na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-02/21-01/0005

URBROJ: 2156-04-01-01-21-0001

Matulji, 30. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

30.

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, podnosim

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

Općinsko vijeće Općine Matulji donijelo je 10.12.2019. godine Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.

godinu (Službene novine PGŽ br. 32/19), 19.05.2020. godine I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Službene novine PGŽ broj 17/20) te 20.10.2020. godine II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Službene novine PGŽ broj 36/20).

Ukupno je Godišnji Program realiziran s 98,51%, uspoređujući osigurana (planirana) sredstva i realizirane troškove. U manjoj mjeri od planiranog, realizirane su pozicije „Hitnih intervencija po nalogu komunalnog redara“ i „Hitne intervencije“, čija realizacija ovisi o intervencijama komunalnog redara u slučajevima kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati, te elementarnim nepogodama i drugih izvanrednim situacijama koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji.

Unutar programa, realizacija po pojedinačnim stavkama neznatno odstupa od planiranih na način da su troškovi održavanja na pojedinim stavkama nešto viši u odnosu na procijenjene vrijednosti iz Programa odnosno nešto niži, ovisno o potrebama održavanja. Sredstva za pokriće povećanih rashoda osigurana su Odlukom Općinskog načelnika o preraspodjeli planiranih sredstava na proračunskim stavkama za 2020. godinu od 24.12.2020. godine i to sve unutar samog Programa održavanja.

Sveobuhvatno, Program održavanja komunalne infrastrukture je izvršen u okviru potrebnog obima i sukladno osiguranim sredstvima kako slijedi:

NAZIV KOMUNALNE DJELATNOSTI/POSLOVA		OBRAZLOŽENJE	PLANIRANA VRIJEDNOST	IZVRŠENJE
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			2.130.000,00 kn	2.231.065,85 kn
1	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	<p>Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje 104,07 km cesta na području Općine Matulji na što je ukupno utrošeno 2.211.065,85 kn.</p> <p>Na redovno održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća opće održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta, otklanjanje posljedica izvanrednog događaja, kao i pometanje od rizle, održavanje asfaltnog kolnika i nogostupa (zatvaranja udarnih jama hladnom masom i krpanje asfalta toplom masom), održavanje makadamskog kolnika održavanje bankina, održavanje usjeka i nasipa, održavanje objekata za odvodnju, održavanje zaštitnog pojasa nerazvrstanih cesta (košnju trave, orezivanje grmlja i drveća), održavanje potpornih i obložnih zidova utrošeno je 950.248,20 kn, od čega se ističe sanacija potpornog zida na cesti Škrapna - Lisina.</p> <p>Pojačanim održavanjem nerazvrstanih cesta asfaltirane su ceste u Bregima (tyregrip tehnologijom), Rukavcu (Martinjači), te naselju Vele Mune na dvije lokacije (preasfaltiurale dotrajale površine) na što je utrošeno 323.175,96 kn.</p> <p>Na održavanje opreme cesta utrošeno je 63.002,35 kn, i to na ličenje stupova prometnih znakova, stupića i zaštitnih ograda, te postavu ograda i elastičnih odbojnika.</p> <p>Na održavanje vertikalne i horizontalne (obnavljanje pješačkih prijelaza, crta na kolniku, "stop" crta, parking, otoka, BUS stajališta, slova (stop, škola i bus), te ostalih oznaka na kolniku (raznih strelica, križeva)) prometne signalizacije utrošeno je 88.047,97 kn, dok je istim sredstvima dobavljen dio novih zamjenskih znakova i ogledala.</p> <p>Na zimsko održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 786.469,32 kn (planirano 575.000,00 kn), a veći utrošeni iznos od planiranog je posljedica zimskih uvjeta krajem godine.</p>	2.110.000,00 kn	2.211.065,85 kn
2	HITNI POPRAVKI I INTERVENCIJE, USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA PROMETA	Na usluge i radove uspostave privremenog režima prometa na javnim površinama u slučaju hitnih intervencija od interesa za Općinu, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (preregulacija prometa i sl.) je utrošeno 20.000,00 kn.	20.000,00 kn	20.000,00 kn
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA			250.000,00 kn	238.327,30 kn
2	1 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	Sredstvima su se izvodili radovi na redovnom održavanju javnih površina, popravku javnih pješačkih puteva i stepeništa, i to do funkcionalne ispravnosti istih dok se posebno ističu radovi na uređenju platoa u Principima, te nastavku saniranja nogostupa bitumenskom	250.000,00 kn	238.327,30 kn

NAZIV KOMUNALNE DJELATNOSTI/POSLOVA		OBRAZLOŽENJE	PLANIRANA VRIJEDNOST	IZVRŠENJE
		masom.		
ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA			165.000,00 kn	164.259,11 kn
3	1 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	Sustav za odvodnju atmosferskih voda (koju čine upojni bunari, oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi i slivnici) održava se na cestama, te na zelenim i javnim površinama. Tijekom godine, sustav se redovno održavao do funkcionalne ispravnosti uz pojačano održavanje sustava u ulici Vladimira Nazora, Pasjaku i Velim Munama, izvođenjem upojnog bunara i Ugradnjom dodatnih elemenata u postojeći sustav	165.000,00 kn	164.259,11 kn
ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA			1.296.933,00 kn	1.237.763,01 kn
4	1 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	Pod održavanjem zelenih površina (parkova, travnjaka, drvoreda...) održavano je sveukupno površina od cca 36.450 m ² što uključuje čišćenje, košnju, skupljanje trave i smeća sa zelenih površina, obnovu ugaženih travnjaka, održavanje i orezivanje drveća, grmlja i živica, održavanje i njegu sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Uz redovne površine uređene su i površine u Jušićima (oko osnovne škole i vrtića), Breščima (groblje Brešća), Principima, Matuljima (uz zgradu Općine, crkve i škole) kao što su i postavljene ozelenjene vaze na autobusnoj stanici centru Matulja.	1.296.933,00 kn	1.237.763,01 kn
ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE			105.000,00 kn	99.054,79 kn
	1 ODRŽAVANJE JAVNIH CISTERNI	Od cisterni koje su predmetom održavanja na području Općine Matulji (Biškupa, Brdca, Brešća, Velog Brguda, Malog Brguda, Gašpara, Lipe, Rukavca, Kučeli, Ružići, Sušnji, Šapjana, Škrapne, Malih Muna, Zvoneča, te dviju u Velim Munama i dviju u Žejanama) tijekom godine su se izvodili radovi samo na zamjeni dotrajalih ploča na cisterni u Brgudu.	5.000,00 kn	5.000,00 kn
5	2 POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH TABLI I NAPRAVA	Osim redovnih popravaka i održavanja oštećenih parkovnih klupa, oglasnih tabli i košarica (njihovog bojenja i sanacije, te drugih poslova potrebnih za njihovo stanje funkcionalnosti ispravnosti) ističe se nabava i postavljanje tabli upozorenja na lokacijama gdje se učestalo odbacuje otpad, te uređenje „totema“ na ulazima u Općinu Matulji uz državnu cestu D8 i to u Matuljima u Pasjaku.	30.000,00 kn	29.347,25 kn
	3 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IGRALIŠTA	Sredstva su utrošena na redovno održavanje funkcionalne ispravnosti postojećih javnih sportskih i dječjih igrališta na području Općine	40.000,00 kn	39.998,98 kn

NAZIV KOMUNALNE DJELATNOSTI/POSLOVA		OBRAZLOŽENJE	PLANIRANA VRIJEDNOST	IZVRŠENJE
		Matulji, kao i na postavljanje informativnih ploča na istima.		
4	ODRŽAVANJE BUS STANICA	Redovno su održavana postojeća BUS ugibališta i čekaonice (27 kom) na području Općine Matulji u dosadašnjem obimu (popravci kolnika, rubnika, nogostupa, dobava košarica za smeće, sanacija oštećenja na stanicama u vlasništvu Općine).	25.000,00 kn	24.780,56 kn
5	ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA	Održavanje spomenika palim borcima i spomenika borcima Domovinskog rata (osim predviđenog redovnog iz pozicije održavanja zelenih površina) nije zahtijevalo pojačano održavanje tijekom godine.	5.000,00 kn	0,00 kn
ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA			445.000,00 kn	354.191,40 kn
6	1 KOMUNALNE USLUGE - POMETANJE	<p>Održavanje čistoće javnih površina izvršeno je unutar planiranog, osim djela koji se odnosi na čišćenje površina nakon organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu Matulji, a odnose se na Matuljske dane, te Božićni sajam koji nisu održani zbog izvanredne situacije uzrokovane pojavom korona virusa.</p> <p>Komunalna usluga, pometanje, obuhvaćala je ručno pometanje javno-prometnih površina, pranje ulica, odvoz smeća sa autobusnih čekaonica i odmorišta, čišćenje nakon provedenih manifestacija, te zbrinjavanje otpada od pometanja.</p> <p>Ručnim čišćenjem obuhvaćene su površine od ukupno 15.255 m², dok su strojnim i ručnim čišćenjem obuhvaćene površine od ukupno 25.761 m², što sveukupno čini površinu od 41.016 m². Intenzitet i način čišćenja pojedinih površina svodio se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije.</p> <p>Održavanje čistoće autobusnih čekaonica obuhvaćalo je pometanje i čišćenje, pražnjenje košarica, odnosno čišćenje zidova ili zidnih obloga. Čišćenje i pranje čekaonica na području Općine Matulji obuhvaćalo je čišćenje dva puta mjesečno petnaest (15) čekaonica na području Matulja, Mihotići, Bregi, Anjeli, Rukavca, Mihelića, Jušića, Permani i Brešca, dok je za dvanaest (12) čekaonica na području Jurdani, Velog Brguda, Zaluki, Zvoneća, Perke, Žejana, Velih Muna, Rupe, Šapjana, Pasjaka, Brdca i Lipe obuhvaćalo jednom mjesečno.</p> <p>Odvoz smeća vršio se sa odmorišta uz državnu cestu od Permana do granice sa Republikom Slovenijom. Usluga je obuhvaćala preuzimanje otpada dva puta tjedno, te odvoz i deponiranje na deponij.</p> <p>Nakon organiziranja Zvončarske smotre provedeno je čišćenje površina.</p>	310.000,00 kn	306.245,91 kn

NAZIV KOMUNALNE DJELATNOSTI/POSLOVA		OBRAZLOŽENJE	PLANIRANA VRIJEDNOST	IZVRŠENJE
2	INTERVENCIJE PO NALOGU KOMUNALNOG REDARA	Planirana sredstva za intervencije po nalogu komunalnog redara, a koja se odnose na slučajeve kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati, utrošena u su većoj mjeri na sanaciju divljih deponija i nepropisno odbacivanje raznog otpada u okoliš. U manjoj mjeri odnose se na uklanjanje neregistriranih vozila sa javnih površina.	100.000,00 kn	24.647,36 kn
3	OREZIVANJA RASLINJA UZ KOMUNIKACIJE I SJEČA SUHIH STABALA	Održavanje zelenila u pojasu javnih cesta, košnja trave i zakorovljenih travnjaka, orezivanje raznog grmlja i drveća, sječenje i uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama izvedeno je unutar planiranih sredstava. Izvanredno su kemijski tretirane zakorovljene površine i zelenila uz ceste, te stabala protiv bolesti i štetočina. Osušena stabala su rušena, te su orezivane krošnje stabla. Troškovi uključuju usitnjavanje i odvoz biljnog materijala na deponij.	25.000,00 kn	23.298,13 kn
4	HITNE INTERVENCIJE	Radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji, nisu se bili potrebni izvoditi tijekom godine	10.000,00 kn	0,00 kn
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE			1.435.000,00 kn	1.425.428,60 kn
1	DEKORACIJA	Novogodišnja i „pusna“ dekoracija su izvedene unutar planiranih radova. Novogodišnja dekoracija obuhvaća sedamnaest (17) svjetlećih elemenata na stupovima javne rasvjete, te sedam (7) elemenata dekoracije preko ceste, dok pusna dekoracija obuhvaća deset (10) svjetlećih elemenata na stupovima javne, te sedam (7) elemenata dekoracije preko ceste.	70.000,00 kn	63.687,50 kn
2	JAVNA RASVJETA (UTROŠAK)	Troškovi javne rasvjete podrazumijevaju sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete, kojeg čine ukupno 2.490 kom rasvjetnih tijela, a iznos je utrošen prema cijenama električne energije dobivene u postupku javne nabave.	1.015.000,00 kn	974.141,70 kn
3	JAVNA RASVJETA (ODRŽAVANJE)	Planirani troškovi održavanja koji uključuju zamjenu pregorjelih žarulja, zamjenu oštećene armature ili njenih dijelova, antikorozivnu zaštitu stupova, te zamjenu dotrajalih stupova, su veći od planiranih, no izvedeni su u obimu potrebne funkcionalne ispravnosti javne rasvjete na području Općine Matulji.	350.000,00 kn	387.599,40 kn

NAZIV KOMUNALNE DJELATNOSTI/POSLOVA		OBRAZLOŽENJE	PLANIRANA VRIJEDNOST	IZVRŠENJE
OBAVLJANJE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE			45.000,00 kn	36.953,75 kn
8	1 KOMUNALNE USLUGE – DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA	Sukladno Odluci o obvezatnoj preventivnoj dezinfekciji, dezinfekciji i deratizaciji na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 14/03) u cilju osiguranja zdravlja pučanstva, te uklanjanja uzročnika zaraznih bolesti i izvora oboljenja od zaraznih bolesti, smanjenja mogućnosti prenošenja oboljenja te unapređivanja higijenskih uvjeta života pučanstva, provedena je obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija na području Općine Matulji kao opća mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.	45.000,00 kn	36.953,75 kn
OBAVLJANJE HIGIJENIČARSKIH USLUGA			100.000,00 kn	95.863,41 kn
9	1 HIGIJENIČARSKE USLUGE	Veterinarsko higijeničarska služba je obuhvaćala uklanjanje životinjskih lešina sa prometnica i javnih površina pod upravljanjem Općine Matulji, te zbrinjavanje i neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka lutalica, kao i pasa i mačaka oduzetih od vlasnika po rješenju i nalogu komunalnog redara Općine Matulji.	100.000,00 kn	95.863,41 kn
OSTALO			25.000,00 kn	24.875,00 kn
10	1 GIS – GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	Sredstva su utrošena na obnovu licenci s ciljem vođenja i upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Matulji	25.000,00 kn	24.875,00 kn
SVEUKUPNO:			5.996.933,00 kn	5.907.782,22 kn

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-02/21-01/0003

URBROJ: 2156-04-02-01/21-0001

Matulji, 15. ožujka 2021.

Općinski načelnik
Mario Ćiković, v. r.

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU**

Temeljem odredbi članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave, a izvješće se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Sadržaj Programa građenja komunalne infrastrukture definiran je člankom 73. Zakona te je definirano da se Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja, te da se istim određuju:

1. opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i
2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Zakonom nažalost nije definiran sadržaj Izvješća o izvršenju programa održavanja pa je stoga sadržaj ovog izvješća sastavljen uzimajući u obzir sadržaj samoga Programa.

Također Zakonom nije propisano donošenje Izvješća od strane predstavničkog tijela niti bilo kakva Odluka predstavničkog tijela, međutim u ovom slučaju, uzimajući u obzir raniju praksu, predlažemo da Općinsko vijeća donesen zaseban Zaključak o prihvaćanju Izvješća.

Općinski načelnik
Mario Ćiković, v. r.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18 i 6/21), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana _____ . godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. Godinu.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na danom donošenja.

KLASA: 400-02/21-01/0003

URBROJ: 2156-04-01-01/21-000_

Matulji, _____, 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

31.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 43. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), podnosim:

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

Općinsko vijeće Općine Matulji donijelo je 10.12.2019. godine Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Službene novine PGŽ br. 32/19), 19.05.2020. godine I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Službene novine PGŽ broj 17/20) te 20.10.2020. godine II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Službene novine PGŽ broj 36/20).

Ukupno je, uspoređujući osigurana (planirana) sredstva i realizirane troškove, Godišnji Program realiziran s 61,63%. Međutim, ukupno ugovoreni radovi i usluge (te pokrenuti postupci nabave) koji se nastavljaju u idućoj godini ukupno iznose 3.770.534,24 kn, što se prije svega odnosi na izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (3.338.561,95 kn) te ugovorenu uslugu iz 2016. godine za izradu „projektno-tehničke dokumentacije za uređenje centra Matulja i izgradnju multi-medijalnog centra“ (394.936,88 kn).

Uzmemo li u obzir sve ugovorene radove i usluge (te pokrenute postupke nabave) koji se nastavljaju u idućoj godini (u ukupnom iznosu od 3.770.534,24 kn), realizacija Programa iznosila bi 92,54%.

Sveukupno, sve planirano ovim Programom je realizirano ili je realizacija započela. Dio razlika između procijenjenih i realiziranih vrijednosti radova i usluga odnosi se na niže ugovorene cijene u postupcima javne nabave.

U okviru planirane gradnje građevina komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u odnosu na plan troškovi su realizirani u visini kako slijedi: