

**30.**

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine, usvojilo je

**IZVJEŠĆE**  
**o izvršenju Programa građenja komunalne**  
**infrastrukture za 2022. godinu**

I. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. prosinca 2021. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/21), I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu donesene su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. srpnja 2022. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“) broj 23/22), II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu donesene su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 13. prosinca 2022. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 43/22).

II. OSTVARENJE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA

Prihodi 2022. godine:

(kn)	Planirano	Ostvareno (kn)	Index
Prihodi utvrđeni ovim Programom su:	<b>8.160.511,06</b>		
Komunalni doprinos:	5.000.000,00	5.071.780,49	101,43
Opći prihodi i primici:	1.658.500,00		
Nefinancijska imovina	144.500,00		
Komunalna naknada:	528.000,00		
Pomoći Grad Rab:	670.000,00		
Viškovi od prethodne godine kom. doprinos:	159.511,06		

Rashodi 2022. godine:

	Planirano (kn)	Ostvareno (kn)	Index
Prihodi utvrđeni ovim Programom su:	<b>8.160.511,06</b>	<b>7.577.251,43</b>	<b>92,85</b>
Komunalni doprinos:	5.159.511,06	4.573.516,02	88,64
Opći prihodi i primici:	1.658.500,00	1.557.305,00	93,90
Nefinancijska imovina	144.500,00	144.500,00	100,00
Komunalna naknada:	528.000,00	492.397,91	93,26
Pomoći Grad Rab:	670.000,00	809.532,50	120,83

A) JAVNE POVRŠINE	<b>1.050.000,00 kn</b>
Izvor: Komunalni doprinos	440.000,00 kn
Opći prihodi i primici	300.000,00 kn
Pomoći Grad Rab	310.000,00 kn

		Poz. u proračunu	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
1.	Uređenje parka Komrčar	R10115.3	60.000,00	60.000,00	100,00
2.	Uređenje zelenih površina	R10117	70.000,00	70.000,00	100,00
3.	Uređenje javnih površina – Eko otoci	R10117.1	65.000,00	60.756,25	93,47
4.	Kontejneri	R10118.4	300.000,00	208.217,50	69,41
5.	Kontejneri	R10118,3	310.000,00	309.532,50	99,85
6.	Projekt uređenja sv. Damjan	R10118.1	100.000,00	82.500,00	82,50
7.	Uređenje dječjih igrališta	R10506.1	120.000,00	116.791,25	97,33
8.	Foto nadzor javnih površina	R10118	25.000,00	24.638,75	98,56
			<b>1.050.000,00</b>	<b>932.436,25</b>	<b>88,80</b>

B) NERAZVRSTANE CESTE	<b>1.853.000,00 kn</b>
Izvor: Opći prihodi i primici	20.000,00 kn
Komunalni doprinos	1.373.000,00 kn
Pomoći Grada Raba	360.000,00 kn
Komunalna naknada	100.000,00 kn

		Poz. u proračunu	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
1.	Geodetska izmjera cesta	R10134.4	20.000,00	16.875,00	84,38
2.	Otkup zemljišta	R10130	750.000,00	754.462,65	100,60
3.	Izgradnja i uređenje nogostupa	R10129.7	110.000,00	19.000,00	17,27
4.	Projekt uređenja nerazvrstanih cesta	R10131.5	100.000,00	73.187,50	73,19
5.	Uređenje ostalih nerazvrstanih cesta	R10129.3	170.000,00	174.211,21	102,48
6.	Sanacija oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama	R10129.4	70.000,00	70.000,00	100,00
7.	Sanacija dijela nerazvrstane ceste SD 24	R10129.8	120.000,00	120.000,00	100,00
8.	Asfaltiranje	R10131	53.000,00	0,00	0,00
9.	Asfaltiranje	R10131.3	360.000,00	500.000,00	138,89
10.	Idejni projekt uređenja obale Banjol-Barbat	R10163.2	50.000,00	50.000,00	100,00
11.	Idejni projekt uređenja obale Banjol-Barbat	R10165	50.000,00	50.000,00	100,00
			<b>1.853.000,00</b>	<b>1.827.736,36</b>	<b>98,64</b>

C) GROBLJA	<b>3.669.511,06 kn</b>
Izvori: Komunalni doprinos	1.969.511,06 kn
Komunalna naknada	322.000,00 kn
Nefinancijska imovina	144.500,00 kn
Opći prihodi i primici	1.233.500,00 kn

		Poz. u proračunu	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
1.	Uređenje mjesnih groblja	R10136	50.000,00	49.611,65	99,33
2.	Uređenje mjesnog groblja Kampor	R10136.5	272.000,00	272.000,00	100,00
3.	Uređenje mjesnog groblja Kampor	R10136.3	1.969.511,06	1.964.930,93	99,77
4.	Uređenje mjesnog groblja Kampor	R10136.2	144.500,00	144.500,00	100,00
5.	Uređenje mjesnog groblja Kampor	R10136.6	1.233.500,00	1.233.500,00	100,00
			<b>3.669.511,06</b>	<b>3.664.542,58</b>	<b>99,86</b>

D) JAVNA RASVJETA	<b>106.000,00 kn</b>
Izvori: Komunalni naknada	106.000,00 kn

		Poz. u proračunu	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
1.	Proširenje i opremanje JR	R10144	56.000,00	27.510,00	49,13
2.	Materijal i dijelovi za novogodišnju i svečanu rasvjetu	R10143	50.000,00	43.276,26	86,55
			<b>106.000,00</b>	<b>70.786,26</b>	<b>66,78</b>

E) DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA	<b>1.377.000,00 kn</b>
Izvori: Komunalni doprinos	1.377.000,00 kn

		Poz. u proračunu	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
	MO Banjol		<b>255.000,00</b>	<b>175.853,04</b>	<b>68,96</b>
1.	Proširenje javne rasvjete	R10161	55.000,00	55.000,00	100,00
2.	Asfaltiranje	R10164	200.000,00	120.853,04	60,43
	MO Barbat		<b>238.000,00</b>	<b>156.187,15</b>	<b>65,62</b>
3.	Proširenje javne rasvjete	R10168.1	30.000,00	30.500,00	101,67
4.	Asfaltiranje	R10168	208.000,00	125.687,15	60,43
	MO Rab		<b>210.000,00</b>	<b>209.537,45</b>	<b>99,78</b>
4.	Mali komunalni programi	R10172	210.000,00	209.537,45	99,78
	MO Palit		<b>230.000,00</b>	<b>150.853,04</b>	<b>65,59</b>

5.	Proširenje javne rasvjete	R10173	30.000,00	30.000,00	100,00
6.	Asfaltiranje	R10176	200.000,00	120.853,04	60,43
	MO Kampion		<b>180.000,00</b>	<b>114.703,76</b>	<b>63,72</b>
7.	Asfaltiranje	R10181.1	165.000,00	99.703,76	60,43
8.	Proširenje javne rasvjete	R10179	15.000,00	15.000,00	100,00
	MO Mundanije		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00</b>
8.	Proširenje javne rasvjete	R10182.1	24.000,00	24.000,00	100,00
	MO S.D.Donja		<b>144.000,00</b>	<b>88.282,56</b>	<b>61,29</b>
9.	Asfalt	R10183	119.000,00	71.907,56	60,43
10.	Proširenje javne rasvjete	R10185.1	25.000,00	16.375,00	65,50
	MO S.D.Gornja		<b>96.000,00</b>	<b>63.620,48</b>	<b>66,27</b>
11.	Asfalt	R10186	81.000,00	48.945,48	60,43
12.	Proširenje javne rasvjete	R10187	15.000,00	14.675,00	97,83
			<b>1.377.000,00</b>	<b>983.037,48</b>	<b>71,39</b>

## F) ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

**105.000,00 kn**

Izvori: Opći prihodi i primici

105.000,00 kn

		Poz. u proračunu	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
1.	Praćenje stanja okoliša saniranog odlagališta Sorinj	R10153.4	75.000,00	75.000,00	100,00
2.	Informativno izobrazne aktivnosti o gospodarenju otpadom	R10154	30.000,00	23.712,50	79,04
			<b>105.000,00</b>	<b>98.712,50</b>	<b>94,01</b>

Ostvareni prihodi na temelju komunalnog doprinosa: Ostvareni komunalni doprinos iznosi 5.071.780,49 kn + višak prihoda iz 2021. u iznosu 159.511,06 kn čini sveukupno: 5.231.291,55 kn. Ostvareni rashod komunalnog doprinosa je u iznosu od 4.573.516,02 kn po izvršenim stavkama proračuna, odnosno 87,42 %.

G) Podjela programa i aktivnosti iz članka 3. Programa gradnje po namjenama utvrđenim člankom 68. stavak 2. Zakona zbirno iznosi:

OZNAKA	OPIS	IZNOS
Točka 1.	Građevine kom. infrastrukture koje se grade radi uređenja neuređenih dijelova građ. područja	0
Točka 2.	Građevine kom. infrastrukture koje se grade u uređenom dijelu građ. područja	3.409.763,14
Točka 3.	Građevine kom. infrastrukture koje se grade izvan građ. područja	378.862,57

Točka 4.	Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje se rekonstruiraju	3.788.625,72
Točka 5.	Građevine komunalne infrastrukture koje se uklanjaju	0
Točka 6.	Ostalo	0
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>7.577.251,43</b>

Analiza po stavkama je sljedeća:

#### A) JAVNE POVRŠINE

1. R10115.3 – Uređenje parka Komarčar – nakon provedene nabave, izvršeno uređenje dijela parka prema utvrđenom programu od strane izvođača (Hrvatske šume).
2. R10117 – Uređenje zelenih površina – nakon provedene nabave uređene su zelene površine novog dijela groblja Kampor.
3. R10117.1 – Uređenje javnih površina – Eko otoci – nakon provedene nabave, na lokaciji iza igrališta „Blato“ izrađen je eko otok za sakupljanje svih vrsta otpada.
4. R10118.3 i R10118.4 – nakon provedene nabave, predmetne pozicije iskorištene su kao udio Grada za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada koju je sufinancirao FZOEU.
5. R10118.1 –Projekt uređenja sv. Damjan – nakon provedenih nabava, izvršena je izrada geodetskog snimka i ugovoren idejni projekt uređenja predmetne lokacije. Završetak projekta planiran je za prvu polovicu 2023. godine.
6. R10506.1 – Uređenje dječjih igrališta - nakon provedenih nabava, realizirana je postava zaštitne ograde oko dječjeg igrališta Palit kao i postava tri igrala na istoj lokaciji te nadopuna igralom na dječjem igralištu Boškopini.
7. R10118 – Foto nadzor javnih površina – predmetna pozicija iskorištena je za nabavku foto nadzornih kamera na lokacijama kod „Stare pošte“ te iza igrališta „Blato“.

#### B) NERAZVRSTANE CESTE

1. R10134.4 – Geodetska izmjera cesta – predmetna pozicija iskorištena je za izradu geodetskih usluga izrade parcelacijskih elaborata na nerazvrstanim cestama u Barbatu i Palitu.
2. R10130 – Otkup zemljišta – Kupljeno zemljište u Mundanijama uz područnu školu kao i za nogostup uz državnu cestu D-105 te za okup odnosno okrupnjavanje zemljišta u Palitu (Seršići).
3. R1029.7 – Izgradnja i uređenje nogostupa – predmetna pozicija iskorištena je za uređenje odnosno popločenje javne površine nogostupa uz nerazvrstanu cestu BA 19. Ostatak pozicije nije se realizirao zbog do kraja ne riješenih imovinsko – pravnih odnosa na lokacijama u Palitu. Sredstva će se raspodijeliti u 2023. godini.
4. R10131.5 – Projekt uređenja nerazvrstanih cesta – nakon provedenih nabava, izvršena je geodetska snimka nerazvrstane ceste RB 1 te za dio iste sklopljen ugovor za izradu idejnog projekta čiji se završetak očekuje u prvoj polovici 2023. godine.
5. R10131.5 - Uređenje ostalih nerazvrstanih cesta – nakon provedenih nabava, izvršena je sanacija dijela nerazvrstane ceste BN 5 kao i postava zaštitne ograde uz nogostup pokraj PP Rab te sanacija dijela protupožarne ceste prema Fruškoj lokvi.

6. R10129.4 – Sanacija oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama – Predmetna pozicija odnosi se na realizaciju sanacije oborinske odvodnje na nerazvrstanoj cesti BN 8.
7. R10129.8 – Sanacija dijela nerazvrstane ceste SD 24 – izvršena sanacija dijela predmetne ceste betonskim kolnikom.
8. R10131 i R10131.3 – pozicija R10131 nije se realizirala jer je Gradu Rabu dodijeljena sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije temeljem programa za razvoj otoka za projekt asfaltiranja nerazvrstanih cesta nakon što je Grad Rab proveo javnu nabavu, pozicija R10131.3 odnosi se na sredstva pomoći od spomenutog programa gdje se premašila pozicija obzirom da osim planiranih sredstava u osnovnom ugovoru dodijeljena su nam i dodatna sredstva dodatkom ugovora krajem kalendarske godine.
9. R10163.2 i R10165 – Idejni projekt uređenja obale Banjol-Barbat – predmetna pozicija odnosi se sufinanciranje projekta ŽLU Rab za radove na izradi urbanističko-arhitektonskog rješenja obalnog područja naselja Banjol i Barbat.

#### C) GROBLJA

1. R10136, R10136.2, R10136.3 i R10136.5 - Uređenje mjesnog groblja Kampor – sve predmetne pozicije odnose se na izgradnju novog dijela groblja u Kamporu, projekt je raspoređen na više pozicije zbog različitih izvora financiranja.

#### D) JAVNA RASVJETA

1. R10144 - Proširenje i opremanje JR – izvedena proširenja javne rasvjete na području Grada Raba prema potrebama i opravdanim zahtjevima građana i Mjesnih odbora – III Padova te zaseok Šubići.
2. R10143 - Materijal i dijelovi za novogodišnju i svečanu rasvjetu - nakon provedene nabave, realizira se nabava materijala i dijelova potrebnih za realizaciju programa Rab advent 2022. godine.

#### E) DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA

##### MO Banjol

- F) R10161 - Proširenje javne rasvjete – izvršeno proširenje J.R. na području MO Banjol prema potrebama MO-a.
- G) R10164 Asfaltiranje – asfaltiran dio prema Petracu i Gornjim Ribarićima.

##### MO Barbat

- H) R10168.1 Proširenje javne rasvjete – izvršeno proširenje J.R. na području MO Barbat prema potrebama MO-a.
- I) R10168 Asfaltiranje – izvršeno asfaltiranje pristupne ceste Janići i dio Donje ceste Barbat.

##### MO Rab

- J) R10172 - Mali komunalni programi – kroz predmetnu poziciju nakon provedenih nabava realizirala se rasvjeta zvonika UBDM i zvonika Sv. Andrije, nastavljena je realizacija dijela gradskih zidina, izrada i montaža rukohvata u ulici J.Barakovića te izrada geodetskog snimka i fotogrametrije kao i troškovnika za stepenište i šetalište oko crkve UBDM.

MO Palit

- K) R10173 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Palit prema potrebama MO-a.
- L) R10176 – Asfaltiranje – izvršeno asfaltiranje dijela ceste prema sv. Iliji , nogostup u poslovnom centru Mali Palit.

MO Kampor

- M) R10181.1 – Asfalt – izvršeno asfaltiranje dijela pristupnih cesta prema Gožinki, dio ceste prema objektu Ivčić, dio Mravićeve karale.
- N) R10179 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Kampor prema potrebama MO-a.

MO Mundanije

- O) R10182.1 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Mundanije temeljem zahtjeva MO-a.

MO S.D.Donja

- P) R10183 – Asfalt – izvršeno asfaltiranje pristupne cesta prema zaseoku Markiči, dio ceste za Vršane.
- Q) R10185.1 - Proširenje javne rasvjete – izvršeno proširenje J.R. na području MO Sup. Draga temeljem zahtjeva MO-a.

MO S.D.Gornja

- R) R10186 - Asfalt - izvršeno asfaltiranje pristupnih cesta prema u zaseoku Matkići i dio pristupnih cesta na groblju Draga.
- S) R10187 - Proširenje javne rasvjete – izvršeno proširenje J.R. na području MO Sup. Draga temeljem zahtjeva MO-a.

T) ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

R10153.4 - stavka se odnosi na praćenje projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada Sorinj i izvještavanje po istom.

R10154 – stavka se odnosi na izobrazne aktivnosti o gospodarenju otpadom konkretno izradu letaka informativno izobraznog karaktera.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/02

URBROJ: 2170-13-02-01/02-23-5

Rab, 25. svibnja 2023.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA**

**PREDSJEDNIK**

**Željko Dumičić**