

42.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 25. sjednici održanoj dana 30. travnja 2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (Sl. novine PGŽ broj Sl. novine PGŽ broj 41/22, 18/23, 36/23 i 1/24)

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komu-

nalne infrastrukture za 2023. godinu.

Članak 2.

Zaključak će se objaviti u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 363-02/24-01/13

URBROJ: 2170-11-01-24-2

Novi Vinodolski, 30. travnja 2024. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Ovim Izvješćem daje se prikaz ostvarenog izvora financiranja i utroška sredstava za građenje komunalne infrastrukture na području Grada Novog Vinodolskog u 2023. godini u Eurima, kako slijedi:

A. REALIZIRAN PRIHOD

Vrsta prihoda	Planirano	Ostvareno	Indeks Ost./Pl.
Komunalni doprinos	331.800,00	354.132,47	106,7%
Koncesijska naknada u komunalnim djelatnostima	3.300,00	3.322,40	100,7%
Šumski doprinos	174.000,00	172.214,01	99,0%
Vodni doprinos	2.700,00	2.704,57	100,2%
Naknada za uređenje voda	39.800,00	23.328,90	58,6%
Naknada za pravo puta od TK operatera	38.600,00	38.701,13	100,3%
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru	1.700,00	1.754,82	103,2%
Sufinanciranje MRRFEU-a za asfaltiranje ceste Derašnica	50.000,00	50.000,00	100,0%
Sufinanciranje MRRFEU-a za izgradnju reciklažnog dvorišta	83.700,00	83.628,18	99,9%
Sufinanciranje FZOEU-a za izgradnju reciklažnog dvorišta	282.100,00	282.027,90	100,0%
Sufinanciranje Primorsko-goranske županije za asfaltiranje ceste Derašnica	55.000,00	55.000,00	100,0%
Komunalna naknada	0,00	12.191,46	
SVEUKUPNO PRIHOD:	1.062.700,00	1.079.005,84	101,5%

B. REALIZIRAN PRIHOD OD SUFINANCIRANJA PROJEKATA PROVEDENIH U PRETHODNIM PRORAČUNSKIM RAZDOBLJIMA

Vrsta prihoda	Planirano	Ostvareno	Indeks Ost./Pl.
Sufinanciranje FZOEU-a za izgradnju reciklažnog dvorišta (za rashod iz 2022. godine)	237.500,00	237.539,32	100,0%
Sufinanciranje EFRR za infrastrukturu PZ Zapad	27.000,00	27.025,11	100,1%
SVEUKUPNO PRIHOD:	264.500,00	264.564,43	100,0%

C. REALIZIRAN RASHOD

Opis troška	Planirano	Ostvareno	Indeks Ost./Pl.
A. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja			
A.1. Nerazvrstane ceste			
Glavni projekt kružnog raskrižja D8-Riječka ulica	15.750,00	15.750,00	100,0%
Idejni projekt spojne ceste Mikulja-Krasa	5.900,00	5.875,00	99,6%
A.2. Javna rasvjeta			
Proširenje javne rasvjete na području Grada	40.400,00	44.160,00	109,3%
SVEUKUPNO A:	62.050,00	65.785,00	106,0%

B. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja			
B.1. Javne površine			
Projekt dječjeg igrališta u Povilama	1.700,00	1.700,00	100,0%
Projekt dječjeg igrališta u Mikulji	1.700,00	1.700,00	100,0%
Uređenje dijela pokosa uz desnu obalu Ričine od starog mosta prema ušću (ugovor iz 2022.)	65.000,00	65.047,42	100,1%
B.2. Nerazvrstane ceste			
Uređenje Ulice Hrastić	46.500,00	6.522,50	14,0%
Novelacija idejnog projekta ceste Zatrep-Mel	4.900,00	4.875,00	99,5%
B.3. Oborinska odvodnja			
Sufinanciranje odvodnje naselja Kalvarija (anuitet)	8.400,00	20.903,84	248,9%
Sufinanciranje za gradnju odvodnje uz Ž5064 (anuitet)	21.800,00	54.416,35	249,6%
Idejni projekt oborinske odvodnje Klenovica-Riva	5.200,00	5.125,00	98,6%
Projekt uređenja bujice Ledenički rov u naselju Breze	11.500,00	11.500,00	100,0%
SVEUKUPNO B:	166.700,00	171.790,11	103,1%
C. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije			
C.1. Javne površine			
Adaptacija dječjeg igrališta u Ledenicama	9.400,00	9.376,25	99,7%
C.2. Nerazvrstane ceste			
Projekt uređenja dijela Ulice kralja Zvonimira	8.100,00	8.125,00	100,3%
Projekt uređenja dijela Korza Hrvatskih branitelja	8.600,00	8.600,00	100,0%
Sufinanciranje sanacije dijelova kolnika neobuhvaćenih obvezom VIO ŽCV d.o.o. kroz projekt izgradnje sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda	20.000,00	0,00	0,0%
Asfaltiranje ceste Derašnica	148.700,00	148.685,06	100,0%
Stručni nadzor asfaltiranja ceste Derašnica	4.000,00	4.000,00	100,0%
C.3. Javna rasvjeta			
Rekonstrukcija javne rasvjete šetnice u Klenovici	20.900,00	20.903,75	100,0%
C.4. Oborinska odvodnja			
Produljenje ispusta oborinske odvodnje u Novom Vinodolskom	82.500,00	81.700,00	99,0%
SVEUKUPNO C:	302.200,00	281.390,06	93,1%
D. Troškovi pripreme gradnje i ostali troškovi građenja komunalne infrastrukture			
Prometni elaborati	3.000,00	2.937,50	97,9%
Otkup zemljišta za gradnju komunalne infrastrukture	39.400,00	141.307,90	358,6%
Trošak ovlaštenog nadzora	2.500,00	1.250,00	50,0%
Trošak Koordinatora ZNR tijekom građenja	300,00	331,81	110,6%
Geodetske usluge	26.500,00	24.825,00	93,7%
Elaborati zaštite okoliša	5.500,00	5.500,00	100,0%
Ostali troškovi komunalne infrastrukture (priklučci, suglasnosti, sitne intervencije)	13.300,00	11.233,38	84,5%
Izrada aerofotogrametrijskog snimka visoke rezolucije svih građevinskih područja grada	7.000,00	7.000,00	100,0%
SVEUKUPNO D:	97.500,00	194.385,59	199,4%

E. Građevine za gospodarenje komunalnim otpadom			
Izgradnja reciklažnog dvorišta za komunalni otpad	355.200,00	355.105,11	100,0%
Stručni nadzor izgradnje reciklažnog dvorišta za komunalni otpad	9.600,00	9.554,55	99,5%
Koordinator ZNR za izgradnju reciklažnog dvorišta za komunalni otpad	1.000,00	995,42	99,5%
SVEUKUPNO D:	365.800,00	365.655,08	100,0%
SVEUKUPNO RASHOD (A+B+C+D):	994.250,00	1.079.005,84	108,5%

Obrazloženje značajnijih odstupanja realiziranih rashoda u odnosu na planirane

1. Uređenje Ulice Hrastić - realizacija predmetne stavke na kraju godine manja je za 86% od planirane. Kako se radi o investiciji koja se realizira u dvije proračunske godine, razlika nerealiziranog nadoknadit će se u 2024. godini
2. Sufinanciranje sanacije dijelova kolnika neobuhvaćenih obvezom VIO ŽCV d.o.o. kroz projekt izgradnje sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda - stavka će se realizirati u 2024. godini
3. Otkup zemljišta za gradnju komunalne infrastrukture - stavka je značajno veća od planirane jer je krajem 2023. godine, zbog čišćenja bilance i stvaranja preduvjeta za zaduženje za izgradnju sportske dvorane, podmirio dugoročne (višegodišnje) obaveze
4. Sufinanciranje odvodnje naselja Kalvarija (anuitet) i Sufinanciranje za gradnju odvodnje uz Ž5064 (anuitet) - obrazloženje isto kao za točku 3.

KLASA: 363-02/24-01/13

URBROJ: 2170-11-01-24-3

Novi Vinodolski, 30. travnja 2024. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

**Predsjednik
Neven Pavelić**