

3. Sufinanciranje radova Varljenska
cesta od Kosova u pravcu Pobri
(ŽUC, 456 m1 (kom. doprinos
55.346,00 kn, prenesena sred.
2001. g. 344.654,00 kn) 400.000,00 0,00
Radovi su započeli koncem prosinca 2002. godine.
Očekuje se njihov završetak prije Uskrsa 2003. g.
Utrošak ovih sredstava predviđen je u Proračunu za
2003. godinu u ukupnom iznosu od 570.000,00 kuna
(prenos iz 2002. g. i dodatna sredstva planirana za
2003. g.).
4. Vodoopskrba Ičića (izgradnja
vodospreme Ičići, transportnog
cjevovoda Opatija-Ičići, kao
i spojeva na distributivnu mrežu)
(prenesena sred. 2001.) 183.000,00 92.550,00
Sredstva se odnose na dovršenje projektne dokumenta-
cije, sukladno ugovorima koje je Komunalac zaključio
sa projektantskim kućama.
U 2002. godini izvršena je isplata proporcionalno stup-
nju dovršenja projekata, s time što će preostali dio biti
završen i plaćen početkom 2003. g, te je I. Izmjenom
Proračuna za 2003. g. potrebno za ovu namjenu planira-
ti 90.450,00 kn.
5. Sufinanciranje geodetskih
radova sanitarne kanalizacije
Liburnijske rivijere
(prenesena sred. 2001.) 146.000,00 0,00
Radi dinamike izrade projektne dokumentacije za sani-
tarnu kanalizaciju Liburnijske rivijere ovi troškovi bit će
izvršeni početkom 2003. godin, te je iste potrebno plani-
rati I. Izmjenom Proračuna za 2003. g.

6. Asfaltiranje (betoniranje) cesta
i puteva (kom. doprinos) 586.180,00 580.473,90
Izvršeno je asfaltiranje svih puteva predviđenih za 2002.
(Veprinac: put za Tumpići, 600 m² put za Plahuti, 600
m², put škola-Žanini 300 m², Ičići: betoniranje dijela
Omladinske ul. (130 m²), Puta za Veprinac (360 m²),
asfaltiranje i uređ. parkirališta uz Poljansku c., Oprić:
put ispod naselja stambene zadruge, 370 m²; Dobreć:
betoniranje uspona na cesti prema tunelu, 300 m²;
Pobri: put Zubci (120 m²), kod zgrade Pobarska 15
(200 m²).
Manje utrošena sredstva u iznosu od 5.706,00 kn. raspo-
redit će se u 2003. godini I. izmjenom Proračuna za
2003. g. na poziciju priključaka fekalne kanalizacije
(točka 8.)
7. Sufinanciranje sanacije obalnog
zida u luci Opatija
(kom. dopr.) 150.000,00 150.000,00
Radovi iz ove točke u cijelosti su realizirani. Investitor
je bila Lučka uprava Opatija - Lovran - M. Draga.
8. Priključci na fekalnu kanalizaciju
(kom.doprinos) 149.820,00 0,00
9. Oborinska kanalizacija
I. M. Ronjgova
(kom.doprinos) 500.000,00 163.934,89
10. Oborinska kanalizacija
Volosko - Put uz Dol
(kom. doprinos) 269.000,00 0,00

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2002. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infra-
strukture za razdoblje 2002. do 2005. godine usvojen je na
sjednici Gradskog vijeća 21. studenog 2002. godine, a objav-
ljen je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske župa-
nije broj 26/02).

II. Prihodi za gradnju objekata i uređaja komunalne infra-
strukture u 2002. godini ostvareni su:

	Plan	Ostvareno
- komunalni doprinos	4.000.000,00	6.158.801,00
- sredstva Proračuna 2002. godine	900.000,00	900.000,00
- prenesena sredstva iz 2001. g. /vodoopsk.Veprinac/	7.597.467,00	7.597.467,00
- prenesena sredstva kom. doprinos iz 2001. g.	417.656,00	417.656,00
- kreditna sredstva	0,00	0,00
Ukupno 2002.	12.915.123,00	15.073.924,00
Više ostvareno u 2002. g. od planiranog		2.158.801,00

III. Utrošak sredstava realiziran je kako slijedi:

	Plan	Ostvareno
1. Vodoopskrba Veprinca (prenesena sred. 2001)	6.923.813,00	6.819.347,62
- izgradnja	6.467.107,00	6.362.641,62
- isplata obveznica	456.706,00	456.706,00
Investicija je završena okončanim obračunom.		
2. Raskrižje N. cesta -Varljenska c. - dr. M. Laginje	2.407.301,00	2.407.301,00
(kom. doprinos 1.194.654,00 kn, prenesena sred. 2001. 412.654,00 kn, sred. proračuna 800.000,00 kn)		
Investicija je završena okončanim obračunom.		

11. Sekundarna fekalna
i oborinska kanalizacija
Voloskog između
Katalinićeve i Štangerove ul.

(kom. doprinos)	400.000,00	0,00
-----------------	------------	------

Kako su radovi iz točke 8-11 započeli u studenom 2002. godine, očekivalo se da će oni dijelom biti završeni u 2002. godini, a da će u iznosu od 400.000 kuna biti prenijeti u 2003. godinu, a koji iznos je predviđen Proračunom za 2003. godinu.

Radi nepovoljnih vremenskih prilika koncem prosinca nije bilo moguće ostvariti planiranu dinamiku radova, te će se I. izmjenom Proračuna za 2003. godini, pored ranije planiranog iznosa, trebati planirati isplata nerealiziranih radova iz 2002. godine u ukupnom iznosu od 760.591,00 kuna (iznos uključuje i iznos od 5.706,00 kuna preostao na poziciji asfaltiranja cesta i puteva). Radovi u ul. I. M. Ronjgova završeni su do nivoa asfaltiranja, međutim bit će završeni nakon što se otvore asfalterne baze), dok su radovi na ostalim dionicama u tijeku i bit će završeni u prvom kvartalu ove godine.

IV. Za 800.000,00 kuna povećanih prihoda komunalnog doprinosa planiranih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, namjena je određena tim Programom a utrošak je planiran za 2003. godinu.

V. Za 2.158.801,00 kuna više ostvarenih prihoda od komunalnog doprinosa u odnosu na planirane Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2003. godini, namjena će se odrediti I. Izmenom i dopunom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i I. Izmenom Proračuna za 2003. godinu.

Klasa: 361-03/03-01/32

Ur.br. 2156/01-01-03-1

Opatija, 20. veljače 2003.